



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

95220151_2024_7 - Manutenzione del Parco Mediceo di Pratolino

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0106/0175 - UFFICIO TECNICO - ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE EDILIZIA
Programma:	0106 - Ufficio tecnico
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino
Consigliere Delegato:	Monica Marini

DESCRIZIONE:

Manutenzione del patrimonio edilizio facente parte del Complesso monumentale del Parco Mediceo di Pratolino sia tramite iniziativa personale che tramite coordinamento e delega al personale assegnato e più specificatamente mediante interventi di:

- progettazione, direzione dei lavori e collaudo di interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e manufatti presenti nel Parco;
- manutenzione di impianti di adduzione idrica, di scarico, di prevenzione incendi;
- gestione delle richieste di intervento e gestione di rapporti con i soggetti richiedenti anche ai fini delle aperture e degli eventi programmati nel Parco (Ruralia ed altre manifestazioni);
- referenza tecnica per gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprensiva di contatti diretti con i funzionari della Soprintendenza per i Beni Architettonici e predisposizione atti autorizzativi con i vari enti coinvolti a vario titolo.

FINALITA':

Conservazione del bene

NOTE:

I questionari di gradimento saranno inviati alla direzione Cultura che organizza eventi e manifestazioni nelle strutture di Pratolino

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

CHIABA' PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		
GAMBERI SERGIO		
MORETTI CRISTINA		
TELLINI GIACOMO		
VANNELLA MATTEO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
616/1	INTROITI PER L'ACCESSO AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	530,00	530,00
616/2	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI IN USO A TERZI DI SPAZI IMMOBILI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	50 - PARCO DI PRATOLINO	30100	3.890,00	3.890,00
877/0	TRASFERIMENTO DA AZZERO CO2 SRL PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO PRATOLINO CAP. U 21326 CONVENZIONE 2023	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	1.832,50	1.832,50
879/1	TRASFERIMENTO DA AZZERO CO2 SRL PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO PRATOLINO CAP. U 21501/1 1^CONVENZIONE 2024	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	8.000,00	8.000,00
879/2	TRASFERIMENTO DA AZZERO CO2 SRL PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO PRATOLINO CAP. U 21501/2 2^ CONVENZIONE 2024	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	12.000,00	12.000,00
Totale				26.252,50	26.252,50

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17614/0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE PARCO DEMIDOFF	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	17.882,08	15.911,66
19635/0	NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	4.000,00	4.000,00
20531/0	SPESE PER MANUTENZIONE PARCO PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	580.000,00	580.000,00

21326/0	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. E 877 CONVENZIONE 2023	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0902	1.832,50	1.832,50
21337/1	LAVORI PER PERCORSO DELLE ACQUE PARCO DI PRATOLINO FIN.AV. EC	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	500.000,00	500.000,00
21501/1	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. E 879/1 1^ CONVENZIONE 2024	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0902	8.000,00	8.000,00
21501/2	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE FORESTALE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO CAP. E 879/2 2^ CONVENZIONE 2024	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0902	12.000,00	12.000,00
21514/0	SPESE PER ACQUISTO MACCHINARI PER MANUTENZIONE PARCO PRATOLINO FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	2.117,92	4.088,34
21530/0	COMPLETAMENTO RESTAURO 2^ PIANO SCUDERIE DEL BUONTALENTI PARCO PRATOLINO FIN AV AMM. NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	67.138,40	67.138,40
21533/0	ACQUISTO ARREDI PER EDIFICIO LE GHIAIE E LOCANDA A PRATOLINO FIN AV AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0105	100.000,00	100.000,00
21534/0	SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA MURO CONFINE PARCO PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	292.256,11	292.256,11
21535/1	LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE VILLA DEMIDOFF PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	200.000,00	200.000,00
21638/0	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCO PRATOLINO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0905	0,00	130.000,00
Totale				1.785.227,01	1.915.227,01

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
26.252,50	4.332,50	2.500,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.915.227,01	2.311.194,10	376.500,00

FASI/AZIONI:

16/10/2024

1 - Gestione e preventivazione richieste di intervento

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Interventi necessari alla manutenzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuate la gestione e preventivazione richieste di intervento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Sopralluoghi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Individuazione e risoluzione problematiche

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sopralluoghi effettuati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

3 - Esecuzione interventi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati esecuzioni interventi

16/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

4 - Contabilità e collaudo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Emissione certificati di pagamento

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuate contabilità e collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

5 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ricostruzione muro di Montorsoli

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati interventi di manutenzione - Ricostruzione muro di Montorsoli

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1	100,00	100,00	0,00	0,00
7 - Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente

135 - OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220231_2024_7 - Realizzazione nuova palestra Istituto Agrario - PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino
Consigliere Delegato:	Massimo Fratini

DESCRIZIONE:

Realizzazione di una nuova palestra presso l'Istituto Agrario di Firenze con finanziamento misto PNRR e fondi propri

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALDUCCI FRANCESCA		
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CIANCHI GIANNI PAOLO		
DI BILIO LORENZO		
GALATRO MATTEO		
LANDI TANIA		
MORETTI CRISTINA		

SALERNO ERMANNO		
-----------------	--	--

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
21314/1	PNRR - M4 - C1 - INV. 3.3 CUP B11B22000620006 REALIZZAZIONE PALESTRA STRUTTURA LEGGERA ISTITUTO AGRARIO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	1.900.000,00	1.900.000,00
Totale				1.900.000,00	1.900.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.900.000,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

16/10/2024

1 - Verifica progetto esecutivo

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Verifica progetto esecutivo

Risultati ottenuti: al 30/06: Effettuata la verifica del progetto esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: esecuzione lavori in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0	0

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	2	3,00		0,00	0,00
1192 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
817 - Aggiudicazione definitiva	1	1,00	1,00	0,00	0,00
818 - Consegna lavori	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

158 - Collettività

25 - Studenti



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105120152_2024_7 - SCG FI-PI-LI gestione contratto Global Service, interventi di manutenzione ordinaria

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Giacomo Cucini, Sandro Fallani

DESCRIZIONE:

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti della FIPILI

MOTIVAZIONI:

Adempimento all'obbligo di gestione della FIPILI, assunto dalla Città Metro, per l'interessa della lunghezza di 99 km, con convenzione sottoscritta il 31.5.2018 tra Regione, CMFI, Province di Pisa e Livorno

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		
BORELLI EMANUELA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
56/0	INDENNIZZO USURA PER TRASPORTI ECCEZIONALI FI-PI-LI CCP. 73020372 CAP. U 18282-18283-18284-19108-19459	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	30100	481.000,00	481.000,00
355/1	TRASFERIMENTO R.T. PER MANUTENZIONE SGC FI-PI-LI CAP. U 8935	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	3.026.416,20	3.026.416,20
425/0	TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PER GESTIONE SGC FI-PI-LI - CAP. U 17575	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	20101	2.999.983,39	2.999.983,39
865/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER SGC FIPILI SISTEMAZIONE DISSESTO AL KM 10+500 CAP. U 20532	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.283.011,70	1.283.011,70
920/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA OER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI FI.PI.LI CAP. U 21149	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.213.147,83	1.213.147,83
920/1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI VIADOTTO LA ROTTA E TORA FI.PI.LI CAP. U 21149/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	2.000.000,00	2.000.000,00

16/10/2024					
		55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	342.009,67	342.009,67
1703/2	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI FIPILI 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2024 CAP. U 21463/2	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	260.578,78	260.578,78
1837/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. SR 302 BRISIGHELLESE-RAVENNATE KM 13+00 MESSA IN SICUREZZA FRANA CAP. U 18601	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	581.795,09	581.795,09
Totale				12.187.942,66	12.187.942,66

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
8560/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA PROV. FIRENZE CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.148.600,41	1.148.600,41
8935/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR + PROJECT AUTOMATION) - QUOTA FIN. DA R.T. CAP. E 355/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	3.026.416,20	3.026.416,20
17023/0	CANONI PER CONSORZIO DI BONIFICA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	23.000,00	23.000,00
17575/0	GLOBAL SERVICE PER S.G.C. FI-PI-LI (AVR) - QUOTA FIN. DA PROVINCE DI PISA E LIVORNO - CAP. E 425	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	2.999.983,39	2.999.983,39
19108/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	342.234,55	386.450,46
19459/0	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA COSAP CAP. E 55/2-56-505-506/2-509-510	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	490.446,25	490.446,25
19720/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE FIN R.T. QUOTA RT DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	742.275,48	742.275,48
19725/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - LAVORI ORDINARI C.M. FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	951.579,36	951.579,36
20057/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO R.T.	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	180,98	180,98
20440/1	GLOBAL SERVICE FI.PI.LI FIN. DA AV. VINCOLATO COSAP	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	168.294,98	168.294,98
20532/0	SPESE PER INTERVENTI SGC FIPILI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO AL KM 10+500 CAP. E 865	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.283.011,70	1.283.011,70
21149/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI SGC FI.PI.LI CAP. E 920	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.213.147,83	1.213.147,83
21149/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIUNTI VIADOTTO LA ROTTA E TORA SGC FI.PI.LI CAP. E 920/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	2.000.000,00	2.000.000,00
21430/0	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FI.PI.LI (QUINTO D'OBBLIGO) FIN. MULTE CAP. E 187	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	324.271,01	324.271,01
21463/1	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI FIPILI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2022 E 2023 CAP. E 1703/1	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	342.009,67	342.009,67

16/10/2024					
		55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	260.578,78	260.578,78
21487/0	TRASFERIMENTO ALLA R.T.A COMPENSAZIONE DEI MANCATI INTROITI DI LIVORNO IN APPLICAZ.ART. 10 COMMA 11 DELLA CONVENZ.SGC FIPILI FIN.CAP.187	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	218.128,99	218.128,99
Totale				15.534.159,58	15.578.375,49

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
12.187.942,66	6.342.399,77	6.342.399,77

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
15.578.375,49	10.160.229,83	10.160.229,83

FASI/AZIONI:

1 - Pianificazione interventi ordinari e confronto con General Contractor

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione Global Service durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

16/10/2024

2 - Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione Global Service durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

3 - Esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema informativo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gestione Global Service durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

4 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento, per le annualità 2024-25, del servizio aggiuntivo di ispezione ponti con sistema We Bridge (incarico professionale) nell'ambito del Global Service Rete Viaria con AVR Spa.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Servizio affidato con DD 1685 del 02/8/2024.

16/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

5 - Redazione progetti barriere di sicurezza ODS 3 e 4 anno contratto 2022/23

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione e consegna progetti esecutivi entro giugno 2024.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Progetto ODS 3 consegnato parzialmente a causa di indirizzi progettuali forniti in ritardo con nota prot 19858 del 19/4/2024. Progetto ODS 4 19/8/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	60 %	ODS 3 consegnato parzialmente a causa di indirizzi progettuali forniti in ritardo con nota prot 19858 del 19/4/2024
31/12/2024	100 %	%	

6 - Approvazione variante n. 3 conclusione e collaudo lavori di consolidamento del movimento franoso al km 10+500 STRALCIO 2

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Prosecuzione lavori con avvio anche nella parte a monte della FIPILI (distributore Q8), con ultimazione entro dicembre 2024.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in ritardo. In data 14/8/2024 è scaduto il termine contrattuale ed è stata chiesta una proroga all'Impresa AVR SpA.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

16/10/2024

7 - Lavori di SOSTITUZIONE GIUNTI viadotti Gello a Ponsacco e A1 a Scandicci

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024, con ultimazione entro dicembre 2024.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea. Approvata variante suppletiva con DD 1504 del 04/7/2024 (ODL 2 -straord. AVR).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

8 - Esecuzione di lavori annualità 2022-23 MIT 5 FIPILI

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

9 - Progettazione interventi di MANUTENZIONE PONTI E VIADOTTI (QE euro 23,180 mln)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Progettazione ed esecuzione subordinatamente all'assegnazione di finanziamenti da parte della Regione

16/10/2024

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00
301 - Verbali di fine lavori	2	1,00		0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	95,00		0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	1,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520192_2024_7 - SP 64 Certaldese - nuova rotatoria in corrispondenza dell'innesto con la SP 1 "di San Gimignano" in provincia di Siena

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Giacomo Cucini

DESCRIZIONE:

La città Metropolitana di Firenze di concerto con la Regione Toscana, la Provincia di Siena, il Comune di San Gimignano, il Comune di Certaldo e il Comune di Gambassi Terme ha concluso un accordo per la realizzazione di una rotatoria all'innesto della SP 1 di San Gimignano in provincia di Siena, con la SP 64 Certaldese II in provincia di Firenze e con la viabilità comunale che scavalca il fiume Elsa in loc. Badia a Elmi. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo, approvato con delibera CMF 73 del 27/7/2022 e pubblicato sul BURT 42 del 19/10/2022

FINALITA':

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza delle intersezioni stradali

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali di cui al DM MIMS 19 aprile 2006, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

16/10/2024

BIONDI FRANCO		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHERICI MARTINA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
GELLI GRAZIANO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
MIELE GIACOMO		
SABATINI LUCIA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo gia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
1905/0	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP 64 E SP61 CAP. U 21045	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	625.000,00	625.000,00
1906/0	CONTRIBUTO PROVINCIA DI SIENA ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. U 21046	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	166.625,00	166.625,00
1907/0	CONTRIBUTO COMUNE DI SAN GIMIGNANO ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. U 21047	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	41.750,00	41.750,00
1908/0	CONTRIBUTO COMUNE DI CERTALDO ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. U 21048	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	13.575,00	13.575,00
1909/0	CONTRIBUTO COMUNE DI GAMBASSI TERME ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. U 21049	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	24.642,00	24.642,00
Totale				871.592,00	871.592,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
---------------	-------------	----	------------------------	---------------------------------------	---

16/10/2024					
		47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	41.750,00	41.750,00
21048/0	COMUNE DI CERTALDO ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. E 1908	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	13.575,00	13.575,00
21048/1	COMUNE DI CERTALDO ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	28.050,00	28.050,00
21049/0	COMUNE DI GAMBASSI TERME ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. E 1909	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	24.642,00	24.642,00
Totale				108.017,00	108.017,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
871.592,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
108.017,00	0,00	0,00

FASI/AZIONI:

1 - Esecuzione lavori di eliminazione interferenze da parte di Acque Spa

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori di eliminazione interferenze entro giugno 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Preventivo di Acque SpA fornito il 17/01/2024 ma il procedimento è sospeso in attesa di un nuovo Accordo per rifinanziare l'intervento con ulteriori 586.000 euro.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	40 %	Preventivo di Acque SpA fornito il 17/01/2024 ma il procedimento è sospeso in attesa di un nuovo Accordo per rifinanziare l'intervento
31/12/2024	100 %	%	

16/10/2024

2 - Modifica dell'Accordo di Programma per caro materiali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: **Conclusione Accordo modificativo entro giugno 2025**

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Accordo non ancora preso in esame dalla Regione, a cui sono stati forniti tutti gli elementi utili con nota prot del 33858 del 05/7/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	40 %	Accordo non ancora preso in esame dalla Regione
31/12/2024	100 %	%	

3 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/07/2025	al	31/08/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

4 - Esecuzione lavori

Dal	01/09/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

16/10/2024

5 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2026	al	05/05/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025

6 - Conclusione lavori

Dal	01/05/2026	al	05/05/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ultimazione lavori entro il 5/5/2025, cioè 247 gg dalla consegna, ipotizzata in data 1/9/2024

7 - Collaudo lavori

Dal	06/05/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo entro dicembre 2025

8 - Modifica dell'Accordo di Programma per caro materiali

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

16/10/2024

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	1	1,00	0,00	0,00	0,00
715 - Accordi	1	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520193_2024_7 - Adeguamento del ponte di Montelupo sul fiume Arno lungo la SP 106 "traversa di limite" sul fiume Arno

64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Giacomo Cucini

DESCRIZIONE:

La C.M. di Firenze di concerto con i comuni di Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino hanno concluso un accordo per la realizzazione di un percorso pedonale o ciclopedonale in affianco al ponte della SP 106 sul fiume Arno di collegamento dei centri abitati di Montelupo Fiorentino e Capraia Fiorentina. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo
FINALITÀ:

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza strutturale dei ponti

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle LINEE GUIDA per la gestione del rischio di ponti e viadotti di cui al DM MIMS 493/2021, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BECHERUCCI ARIANNA		

16/10/2024

BURGALASSI CATIA	03/04/2024	
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
IZZO MATTEO		
MASTROIACO LUIGI		02/01/2024
MAURRI RICCARDO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

16/10/2024

1 - Progettazione definitiva

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	70
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione progetto definitivo entro giugno 2024 - Atto del Sindaco di dichiarazione pubblica utilità subordinato ad avvenuta approvazione di variante al regolamento urbanistico da parte dei Comuni di Montelupo e Capraia-Limite

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Atto del Sindaco di approvazione non ancora intervenuto in quanto, benchè i due Comuni si siano già espressi favorevolmente sulla variante urbanistica, il nostro Ufficio Espropri non ha avviato il procedimento con la comunicazione agli interessati, sollecitato con nota prot. 39631 del 01/8/2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	90 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Progettazione esecutiva

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Avvio Conferenza di servizi per la soluzione transitoria finalizzata a garantire la continuità del servizio di acquedotto da parte di Acque SpA durante i lavori sul ponte e conclusione verifica positiva progetto esecutivo entro dicembre 2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

3 - Bonifica bellica

Dal	01/01/2025	al	31/01/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

16/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

4 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio

Dal	01/01/2025	al	31/01/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Decreti di occupazione aree entro agosto 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in ritardo, a causa dell'attesa dell'Atto del Sindaco di dichiarazione di pubblica utilità.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	20 %	Andamento in ritardo, a causa dell'attesa dell'Atto del Sindaco di dichiarazione di pubblica utilità.
31/12/2024	20 %	%	

5 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/07/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Consegna lavori entro dicembre 2024 - Durata prevista 770 giorni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

16/10/2024

6 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2026	al	11/10/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025 e 2026

7 - Conclusione lavori

Dal	01/10/2026	al	30/10/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ultimazione lavori entro il 11/10/2026, cioè 770 gg dalla consegna, ipotizzata in data 1/9/2024

8 - Collaudo lavori

Dal	12/10/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo entro dicembre 2026

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
1151 - Affidamento lavori	2	1,00		0,00	0,00
1234 - Avvio Conferenza dei servizi	2	1,00		0,00	0,00
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	0,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520195_2024_7 - Gestione contratto Global Service per manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria metropolitana

97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Sandro Fallani, Monica Marini

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza. La manutenzione di queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'uso di programmi e algoritmi mirati. Nell'obiettivo rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria nella Zona G.S. Rete Viaria.

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nella Zona Global Service (Cintura fiorentina e Chianti fiorentino)

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10. 1

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		
BURGALASSI CATIA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIRRI ANDREA		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
488/0	RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO PROVINCIALE	73 - P.O. SANZIONI AMMINISTRATIVE L. 689/1981 E ASSICURAZIONI	30500	185.000,00	185.000,00
917/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER INTERVENTI GLOBAL SERVICE FI.P.L.I. CAP. U 19875	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	40200	1.068.546,37	1.068.546,37
Totale				1.253.546,37	1.253.546,37

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen- to (puro+reiscriz.)	Stanziamen- to con var. provvisoria
6145/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	23.719,44	23.719,44

16/10/2024					
		46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	33.660,46	33.660,46
19721/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI A CANONE C.M.FIRENZE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.854.378,21	1.854.378,21
19722/0	GLOBAL SERVICE RETE VIARIA - SERVIZI INGEGNERIA A EXTRACANONE R.T. QUOTA RT CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	11.302,83	11.302,83
19875/0	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GLOBAL SERVICE SGC FI-PI-LI CAP. E 917	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	1.068.546,37	1.068.546,37
20058/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	22.606,21	22.606,21
20059/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	40.973,67	40.973,67
21344/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA SS.PP. FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE RIVERSATE DA COMUNI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	121,50	121,50
Totale				3.055.308,69	3.055.308,69

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.253.546,37	50.000,00	50.000,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
3.055.308,69	2.382.323,42	1.955.836,92

FASI/AZIONI:

16/10/2024

1 - Miglioramento del sistema di ispezione dei ponti

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento, per l'annualità 2024, del servizio aggiuntivo di ispezione ponti con sistema We Bridge (incarico professionale) nell'ambito del Global Service Rete Viaria con AVR Spa.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Servizio già con DD 2989 del 22/12/2023 con impegno pluriennale 2023-2024.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Conclusione di Accordo Quadro per servizi tecnici Zona Global Service

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Aggiudicazione dell'Accordo Quadro progettazione Zona 4 entro giugno 2023, la cui fase di gara si è dilungata durante il 2023.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
AQ aggiudicato a SMART ENGINEERING con DD 945 del 30/04/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

3 - Esecuzione lavori di adeguamento segnaletica verticale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Ripresa lavori ODL 1 dell'Accordo Quadro con impresa Chillè, sospesi da lungo tempo, ed emissione SAL 2 entro dicembre 2024.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in ritardo. Verbale di ripresa lavori del 23/07/2024 - Lavori in corso.

16/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	60 %	Andamento in ritardo. Verbale di ripresa lavori del 23/07/2024 - Lavori in corso.
31/12/2024	100 %	%	

4 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 1

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

5 - Esecuzione di lavori annualità 2023 MIT 2

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

16/10/2024

6 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2023 MIT 3

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in linea.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

7 - Esecuzione di lavori annualità 2024 MIT 2

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025

8 - Esecuzione di servizi tecnici, indagini e progettazioni annualità 2024 MIT 3

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2025

16/10/2024

9 - Esecuzione di lavori annualità 2022-23-24-25 MIT 5

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante il 2026

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1117 - Affidamenti incarichi progettazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1142 - Realizzazione Lavori	2	1,00		0,00	0,00
1190 - Affidamento incarichi professionali	1	1,00	1,00	0,00	0,00
779 - % fondi MIT rendicontati rispetto a quanto erogato	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 157 - Autolinee Toscane
- 159 - Sindaco o assessore comunale
- 160 - Soggetto gestore di un servizio pubblico (energia, telefonia, acque ecc)



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520231_2024_7 - Ristrutturazione del Ponte alla Steccaia sul fiume Elsa, lungo la SP 64 tra Certaldo e Badia a Elmi

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Giacomo Cucini

DESCRIZIONE:

La C.M. di Firenze di concerto con la Provincia di Siena e il Comune di Certaldo hanno concluso un accordo per la ristrutturazione del ponte con allargamento dell'impalcato per l'introduzione di due percorsi pedonali in affianco al ponte della SP 64 sul fiume Elsa di collegamento dei centri abitati di Certaldo e Badia a Elmi. La C.M. di Firenze è il soggetto attuatore di tale accordo, approvato con Delibera CMF 46 del 22/6/2022 e sottoscritto il 12/8/2022

FINALITA':

Garantire che il servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali venga offerto in totale sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza strutturale dei ponti

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998, con particolare riferimento alle LINEE GUIDA per la gestione del rischio di ponti e viadotti di cui al DM MIMS 493/2021, che stabiliscono particolari obblighi per gli enti gestori.

NOTE:

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
------------	-----	----

16/10/2024

CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASSANO EUGENIO		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
MARGUTTI FRANCESCO		
MAURRI RICCARDO		
MIELE GIACOMO		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21049/1	COMUNE DI GAMBASSI TERME ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	16.983,00	16.983,00
21375/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE SP64/SP1 LOC. BADIA A ELMI SAN GIMIGNANO FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE DA COMUNI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	106.680,00	106.680,00
21563/3	LAVORI ADEGUAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE SP 64 PONTE FIUME ELSA - CERTALDO - AV. AMM.NE VINCOLATO TRASFERIMENTI R.T.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	235.432,70	235.432,70
21563/7	LAVORI ADEGUAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE SP 64 PONTE FIUME ELSA - CERTALDO - AV. AMM.NE VINCOLATO DA ENTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	14.836,54	14.836,54
21563/8	LAVORI ADEGUAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE SP 64 PONTE FIUME ELSA - CERTALDO - CAP. E 1377 R.T. ORD. 6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	386.917,12	386.917,12
21563/9	LAVORI ADEGUAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE SP 64 PONTE FIUME ELSA - CERTALDO - CAP. E 287	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	254.177,75	254.177,75
21563/10	LAVORI ADEGUAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE SP 64 PONTE FIUME ELSA - CERTALDO- FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	170.725,63	170.725,63
Totale				1.185.752,74	1.185.752,74

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.185.752,74	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Progettazione definitiva**

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione del progetto definitivo entro giugno 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Varianti urbanistiche regolarmente concluse dai due comuni e CdS conclusa co AD 1833 del 15/7/2024. Atto del Sindaco in corso di redazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Progettazione esecutiva

Dal	01/07/2024	al	31/08/2024	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Approvazione del progetto esecutivo entro settembre 2024

16/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

3 - Bonifica bellica

Dal	01/08/2024	al	31/08/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Bonifica bellica entro agosto 2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

4 - Decreti di occupazione temporanea e di esproprio

Dal	01/07/2024	al	31/08/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Immissione in possesso aree entro agosto 2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

16/10/2024

5 - Affidamento, consegna ed esecuzione lavori

Dal	01/09/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Consegna dei lavori entro dicembre 2024 (durata da cronoprogramma 18 mesi)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

6 - Conclusione lavori

Dal	01/01/2026	al	28/02/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Ultimazione lavori entro febbraio 2026

7 - Collaudo lavori

Dal	01/03/2026	al	31/08/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Colaudato entro agosto 2026

8 - Esecuzione lavori

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori durante tutto il 2025

16/10/2024

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1151	2	1,00		0,00	0,00
297 - Approvazione progetto definitivo	1	1,00	1,00	0,00	0,00
300 - Approvazione progetto esecutivo	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

68 - Cittadini e loro associazioni



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420151_2024_7 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità 2

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

FINALITA':

Garantire un efficiente e sicuro servizio di trasporto privato agli utenti delle strade provinciali e regionali ricadenti nell'area 2

MOTIVAZIONI:

Adempimento dell'obbligo di gestione delle strade provinciali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1.44 e 1.85.b L.56/2014 nonché di gestione delle strade regionali ai sensi dell'art.23 LR 88/1998

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ANCILLOTTI CRISTINA		
BECHERUCCI ARIANNA		
BIONDI FRANCO		

16/10/2024

BORELLI EMANUELA		
BURGALASSI CATIA		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		
CASAMONTI COSTANTINO		
CASSANO EUGENIO		
CERAMI FILIPPO		
CHERICI MARTINA		
CHIMENTI FRANCESCA		
CIAMPOLI FRANCESCO		
CIRRI ANDREA		
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO		
ERMINI LUIGI		
GELLI GRAZIANO		
GRASSI RICCARDO		
IZZO MATTEO		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
MICHELUCCI LEONARDO		
MIELE GIACOMO		
PIGNATIELLO GAETANO	18/03/2024	
ROSI MICHELE		
RUGGIERO DOMENICO		
SABATINI LUCIA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
VERACINI FRANCESCO		
VITERITTI DAVIDE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
---------------	-------------	----	------------------	--------------------------------	------------------------------------

16/10/2024					
		47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	473.791,22	473.791,22
305/9	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21091/9	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	104.968,73	104.968,73
305/18	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21091/17	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	2.917,46	2.917,46
371/1	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EX ANAS 2° TRANCHE DIR. 47 CAP. U 20334 20339	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	559.416,95	559.416,95
371/3	TRASFERIMENTO R.T. PER RIS. E ADEG. RETE STRADALE EX ANAS NO FIPILI I TRANCE DIR. 47 CAP U. 18558/19720/20058/20059/20231	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	977.381,77	977.381,77
376/1	TRASF DA COMUNE FIRENZE 50% COMPENSO INCARICO COLLAUDO PER COMPLETAMENTO COLLETTORE EMISSARIO DESTRA ARNO - ARCH. MAURRI CAP. U 21639/1/2/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	0,00	7.222,51
376/2	TRASF DA COMUNE FIRENZE 50% COMPENSO INCARICO COLLAUDO PER SICUREZZA IDRAULICA SPONDE ARNO - ARCH. MAURRI CAP. U 21639/1/2/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	0,00	819,29
376/3	TRASF DA COMUNE FIRENZE 50% COMPENSO INCARICO COLLAUDO PER VALORIZZAZIONE AREA EX DISCOTECHE - ARCH. MAURRI CAP. U 21639/1/2/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	0,00	3.023,40
376/4	TRASF DA PROVINCIA PISA 50% COMPENSO INCARICO COLLAUDO - ING. ANCILLOTTI CAP. U 21641/1/2/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	20101	0,00	5.438,26
694/0	PENALI GLOBAL SERVICE RETE VIARIA E ALTRI INTROITI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	30500	503,42	503,42
870/1	TRASFERIMENTO COMUNI DI CALENZANO, CAMPI B., FIRENZE, PRATO E SEST F. NO ACCORDO DI PROGR. LOTTO 5 A MEZZANA PERFETTI RICASOLI CAP. U 21455/1/2/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	299.587,22	299.587,22
870/2	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SESTO F. NO NON EROGATO ACCORDO DI PROGRAMMA LOTTO 5A MEZZANA PERFETTI RICASOLI DEL 3/11/2004 CAP. U 21455/1/2/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	4.708,69	4.708,69
882/0	TRASFERIMENTO DEALLA R.T. PER SP 20 MESSA IN SICUREZZA COD.09IR230/G1 CAP. U 20087	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	817.163,65	324.084,03
889/1	TRANSAZIONE TECHNITAL SPA SRT 429 RIMBORSO DA GENERALI ITALIA SPA A FONDO RISCHI CAP. 18553	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40500	832.871,79	832.871,79
889/2	TRANSAZIONE TECHNITAL SPA SRT 429 RIMBORSO TECHNITAL SPA A FONDO RISCHI CAP. 18553	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40500	150.000,00	150.000,00
890/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. SP. 610 CODICE 09IR268/G1 CAP. U 20088	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	670.684,57	670.684,57
980/8	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21054/8	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	366.057,45	366.057,45

16/10/2024					
		47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	224.223,52	224.223,52
980/27	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21054/26	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	235.690,92	235.690,92
980/29	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21054/28	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	226.809,44	226.809,44
1371/1	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI DIR. 47 CAP. U 20128	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	367.810,89	367.810,89
1372/2	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI CAP. U 20166-20870	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	1.484.204,15	697.134,93
1735/1	TRASFERIMENTO DA R.T. PIANO INTERVENTI URGENTI EVENTI NOVEMBRE 2023 FI.PI.LI RAMO LIVORNO ORD. 59/24 CAP. U 21585/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	222.712,20	222.712,20
1735/2	TRASFERIMENTO DA R.T. PIANO INTERVENTI URGENTI EVENTI NOVEMBRE 2023 SP31 CERRETO GUIDI SP13 VINCI ORD. 59/24 CAP. U 21585/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	291.141,79	291.141,79
1735/3	TRASFERIMENTO DA R.T. PIANO INTERVENTI URGENTI EVENTI NOVEMBRE 2023 SP 31 KM5+950 PONTE LAZZERETTO ORD. 59/24 CAP. U 21585/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	248.044,72	248.044,72
1800/3	TRASFERIMENTO DI MINISTERO MIT 3 PER INTERVENTI RETE VIARIA C.M. (DAL 2019/2033) QUOTA 2024 AREA 2CAP. U 20228/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	269.060,29	269.060,29
1803/2	TRASF. MIMS 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2023 CAP. U 21140/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	684.586,00	684.586,00
1803/6	TRASF. MIMS MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2024 AREA 2 CAP. U 21140/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	1.199.398,00	1.199.398,00
1830/2	RIMBORSO DA R.T. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AREA 2 CAP. U 21419/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	2.374.543,75	2.374.543,75
9025/4	DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE VIABILITA	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	90200	10.000,00	10.000,00
Totale				13.098.278,59	11.834.633,21

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
17108/0	CANONI PER CONCESSIONI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.248,57	1.248,57
17992/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti Viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	156.947,11	156.947,11
17993/0	Fondo Pluriennale Vincolato spese conto capitale viabilità	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	7.939.375,49	7.939.375,49

16/10/2024					
		46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	25.000,00	25.000,00
19074/0	FONDO RISCHI CONTENZIOSO SRT 429 - VIABILITA' 2 CAP. E 889	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	2003	982.871,79	982.871,79
19439/0	SPESE PER CONCESSIONI DEMANIO IDRICO VIABILITA' AREA 2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	15.000,00	15.000,00
19449/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER INVESTIMENTI CAP. E 187 EX ART. 142 (EX 755.248,98)	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	755.248,98	755.248,98
19450/0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO QUOTA REGIONE CAP. E 187 EX ART. 142	55 - DIREZIONE GRANDI ASSI VIARI	1005	914.279,10	914.279,10
19691/2	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 ANNO 2023 DIR. 47 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	405.606,08	405.606,08
19692/0	SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE WEBRIDGE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.416,00	3.416,00
19693/0	SPESE PER NOLEGGIO LOCALIZZATORI GPS E TABLET PER SERVIZIO NEVE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	12.151,20	12.151,20
20000/0	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 CAP. E 891/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	761.577,15	761.577,15
20000/2	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 2020/2024 ANNO 2023 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	131.215,17	131.215,17
20068/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' (SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI VARI	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	23.985,70	22.636,54
20128/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M.CON ACCORDI QUADRO ZONA 3 E GS DIR. 47 CAP. E 1371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	728.475,53	728.475,53
20166/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN PONTE SULLA STRADA REGIONALE SR 2 KM 270+500 CAP. E 1372/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.386.547,32	599.478,10
20192/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE STRADE REGIONALI SSRR - CAP. E 507/2/3/5	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	6.624,01	6.624,01
20193/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - TAGLIO ERBA E AFFINI STRADE REGIONALI SS.RR - CAP. E 507/2/3/5	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	15.968,43	15.968,43
20228/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C.M. CAP. E 1800 (FINANZIAMENTO 2019/2033)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	82.235,29	82.235,29
20228/2	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C.M. (FINANZIAMENTO 2019/2033) ANNO 2023 DIR. 47 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	173.437,58	173.437,58
20230/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI CAP. E 507/2/3/5	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	78.177,10	84.119,15
20231/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR. GLOBAL SERVICE DIR. 47 CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	27.277,74	27.277,74
20334/0	SPESE PER ACCORDO QUADRO GLOBAL SERVICE DIR. 47 CAP. E 371/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	260.083,14	260.083,14
20336/0	SPESE PER MANUTENZIONE POTENZIAMENTO SEGNALETICA AI SENSI CDS ART. 208 COMMA 4 LETTERA A CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	72.240,00	72.240,00

16/10/2024					
		47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	299.333,81	299.333,81
20371/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M. CAP. E 725 (DA IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	45.771,45	45.771,45
20395/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 289	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	95.437,32	95.437,32
20396/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 290	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	114.458,29	114.458,29
20545/0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA DI PRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA BRETELLA SR 66 E SP 45	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	76.500,00	76.500,00
20545/1	TRASFERIMENTO A PROVINCIA DI PRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA BRETELLA SR 66 E SP 45 AV. VINC. DA ENTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	12.750,00	12.750,00
20870/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 2 CAP. E 1372/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	97.656,83	97.656,83
21045/0	REGIONE TOSCANA ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. E 1905	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	625.000,00	625.000,00
21046/0	PROVINCIA DI SIENA ADP ROTATORIA FIUME ELSA INTERSEZIONE SP64 E SP1 CAP. E 1906	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	166.625,00	166.625,00
21054/8	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/8	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	366.057,45	366.057,45
21054/10	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/12	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	224.223,52	224.223,52
21054/26	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/27	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	235.690,92	235.690,92
21054/28	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 980/29	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	226.809,44	226.809,44
21091/6	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 305/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	473.791,22	473.791,22
21091/9	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 305/9	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	104.968,73	104.968,73
21091/15	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/16	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	13.459,63	13.459,63
21091/17	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 2 CAP. E 305/18	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	2.917,46	2.917,46
21140/2	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2023 CAP. E 1803/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	684.586,00	684.586,00
21140/6	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2024 CAP. E 1803/6	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.199.398,00	1.199.398,00
21140/11	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2022 FIN. AV. VINCOLATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	81.683,24	81.683,24
21237/0	SERVIZI TECNICI PER STRADE REGIONALI CAP. E 371	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	5.162,74	5.162,74

16/10/2024					
		47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	58.299,93	58.299,93
21403/1	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. MULTE TRASFERITE DAI COMUNI CAP. E 288 (MAURRI)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	350.000,00	350.000,00
21403/2	SPESE SERVIZI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. MULTE TRASFERITE DAI COMUNI CAP. E 288 (MAURRI)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	32.586,55	32.586,55
21455/1	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA ACCORDI DI PROGRAMMA LOTTO 5A MEZZANA PERFETTI RICASOLI 3-11-2004 CAP. E 870/1-2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	59.124,63	59.124,63
21455/2	CONTRIBUTO CIPE ACCORDO DI PROGRAMMA LOTTO 5A MEZZANA PERFETTI RICASOLI 3-11-2004 CAP. E 870/1-2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	132.063,18	132.063,18
21455/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP CAP. E 870-1/2 DA CAUSA VARVARITO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	113.108,10	113.108,10
21470/1	TRASFERIMENTO A COMUNE DI IMPRUNETA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI MARCIAPIEDI SP 70 FIN. AV. VINC. DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	360.000,00	360.000,00
21474/2	SPESE PER NUOVA PAVIMENTAZIONE LUNGO SSPP ZONA 3 CAP. E 1830/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	793.719,38	793.719,38
21474/3	SPESE PER NUOVA PAVIMENTAZIONE LUNGO SS.PP ZONA 4 CAP. E 1830/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	393.552,50	393.552,50
21474/4	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SECONDA TRANCE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SP 76 COMUNE MONTAIONE CAP. E 1830/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	27.500,00	27.500,00
21474/5	TRASFERIMENTO COMUNE DI GAMBASSI TERME PER MARCIAPIEDI SENTIERO DEL PELLEGRINO LUNGO SSPP 4 E 64 CAP. E 1830/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	150.000,00	150.000,00
21474/6	TRASFERIMENTO COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LUNGO SP 106 IN LOC. LIMITE CAP. E 1830/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	200.000,00	200.000,00
21474/7	TRASFERIMENTO A COMUNE DI CERRETO GUIDI PER ROTATORIA E MARCIAPIEDI SP31 INTERSEZIONE VIA IRIICI LOC CERRETO PRESSO BALENCIAGA CAP. E 1830/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	300.000,00	300.000,00
21474/8	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTESPETOLI PRIMA TRANCHE RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SP 93 LOC. FORNACETTE CAP. E 1830/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	37.271,87	37.271,87
21546/3	ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA' AREA 2 FONDI C.M.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	141.366,12	141.366,12
21546/5	ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO VIABILITA' AREA 2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	400.982,55	400.982,55
21549/0	RESTITUZIONE A R.T. PER SOMMA URGENZA SRT 429 KM DA 12+050 A 17+650 SOSTITUZIONE GIUNTI TRASVERSALI FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	5.278,18	5.278,18
21552/0	TRASFERIMENTO A COMUNE DI MONTESPETOLI PER LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SP 93 LOC. FORNACETTE FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	162.728,00	162.728,00

16/10/2024					
		47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	100.000,00	100.000,00
21554/0	TRASFERIMENTO A COMUNI DI EMPOLI CASTELFIORENTINO E CERTALDO PER CICLOVIA DELLA VALDELSA SP 429 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	59.218,52	59.218,52
21555/0	TRASFERIMENTO A COMUNI DI EMPOLI CASTELFIORENTINO E CERTALDO PER CICLOVIA DELLA VALDELSA SP 429 FIN. AV. DI AMM.NE DESTINATO	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	15.781,48	15.781,48
21574/2	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR066 KM 11+480 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	107.476,52	107.476,52
21574/3	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR066 KM 9+850 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	171.506,96	171.506,96
21574/4	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR429 KM 44+600 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	89.463,34	89.463,34
21574/5	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR066 KM 10+700 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	144.775,68	144.775,68
21574/6	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR066 KM 14+680 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	92.416,95	92.416,95
21574/7	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR002 KM 275+650 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	117.053,30	117.053,30
21574/8	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR222 KM 3+090 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	90.691,10	90.691,10
21574/9	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR222 KM 19+850 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	168.314,78	168.314,78
21574/10	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR222 KM 20+739 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	196.786,74	196.786,74
21574/11	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR222 KM 23+170 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	63.479,25	63.479,25
21574/12	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR066 KM 11+520 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	92.409,96	92.409,96
21574/13	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR066 KM 10+150 CAP. E 1813/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	35.524,08	35.524,08
21585/1	LAVORI PER INTERVENTI URGENTI EVENTI NOVEMBRE 2023 ORD. COMM. RT 59/24 FI.PI.LI RAMO LIVORNO CAP. E 1735/1	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	222.712,20	222.712,20
21585/2	LAVORI PER INTERVENTI URGENTI EVENTI NOVEMBRE 2023 ORD. COMM. RT 59/24 SP 31 CERRETO GUIDI SP 13 VINCICAP. E 1735/2	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	291.141,79	291.141,79
21585/3	LAVORI PER INTERVENTI URGENTI EVENTI NOVEMBRE 2023 ORD. COMM. RT 59/24 SP 31 KM 5+950 PONTE LAZZERETTOCAP. E 1735/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	248.044,72	248.044,72
21624/0	MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE ACCORDO QUADRO LOTTO 3 FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.585,94	1.585,94
Totale				26.137.233,83	25.354.757,50

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
11.834.633,21	3.229.401,31	1.922.870,67

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
25.354.757,50	9.697.194,87	2.965.689,55

FASI/AZIONI:**1 - Somministrazione corso di aggiornamento di almeno 12 ore su tecnologia pavimentazioni stradali**

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Corso da completare entro giugno 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Tenutosi da Prof. Marradi il 17/24 e 31 Gennaio 2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Partecipazione al gruppo di lavoro interdipartimentale per elaborazione progetto QGIS viabilità

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Elaborazione da completare entro giugno 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Progetto che non è stato attivato da parte dei Servizi Informatici

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	Progetto che non è stato attivato da parte dei Servizi Informatici
31/12/2024	100 %	%	

3 - Affidamento Accordo Quadro lavori stradali di manutenzione straordinaria zona 4

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Progettazione, pubblicazione bando, svolgimento gara e affidamento entro dicembre 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in ritardo. Non ancora elaborata la documentazione per la gara.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	20 %	Andamento in ritardo. Non ancora elaborata la documentazione per la gara.
31/12/2024	100 %	%	

4 - Campagna di rilievo con drone per progetto nuova passerella lungo la SP 3 in loc. Ferrone

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Campagna di rilievo da completare entro dicembre 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Campagna regolarmente completata.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

16/10/2024

5 - Progetto di ricognizione caposaldi di inizio e fine SSPP con elaborazione grafo stradale georeferenziato

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	25
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Ricognizione da completare entro dicembre 2024

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Andamento in ritardo.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	20 %	Andamento in ritardo.
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1111 - Affidamenti	2	1,00		0,00	0,00
1160 - n. gare bandite	1	1,00	0,00	0,00	0,00
228 - Numero di aggiornamenti	1	1,00	1,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	1	1,00	0,00	0,00	0,00
90 - Redazione progetto	2	2,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420162_2024_7 - Pista Sieci Girone e attraversamento pedociclabile Vallina

47 - DIREZIONE VIABILITA' 2

Responsabile: Riccardo Maurri

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr09.1/2022 - Viabilità 2
Consigliere Delegato:	Francesco Casini

DESCRIZIONE:

L'opera è finanziata a livello di progettazione per 150.000 nell'ambito del lotto di interventi di cui al Decreto Regionale 6679/2014. E' possibile individuare due lotti di intervento di cui uno costituito dall'attraversamento pedociclabile Vallina - Compioffi e l'altro dalle piste ciclabili di collegamento con Girone e Vallina. L'intervento è finanziato sul bando delle periferie 2016.

FINALITA':

Migliorare la qualità di vita dei cittadini mediante l'incremento sia del grado di accessibilità ciclopedonale degli insediamenti produttivi di Vallina, avvicinandoli alla stazione ferroviaria di Compioffi, sia del grado di fruibilità per il tempo libero di entrambe le rive dell'Arno.

MOTIVAZIONI:

Si attua un intervento orientato sia allo sviluppo economico del territorio sia alla valorizzazione delle risorse funzionali al tempo libero e al turismo.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BIONDI FRANCO		
CAPEZZUOLI CLAUDIA		

16/10/2024

CASSANO EUGENIO		
ERMINI LEONARDO		
GIANNETTI GIAN LUCA		
MAURRI RICCARDO		
MERLINI MARIO		
MESCHINI SANDRA		
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
1814/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PASSERELLA ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. U 19183	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	40200	15.583,51	15.583,51
Totale				15.583,51	15.583,51

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
19183/0	SPESE TECNICHE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO COMPIOBBI E VALLINA CAP. E 1814	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	15.583,51	15.583,51
19242/0	SPESE PER PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA - BANDO DELLE PERIFERIE N. 22 - CAP. E 1900/4	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	900.715,89	900.715,89
19561/0	SPESE PER REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLABILE SULL'ARNO TRA COMPIOBBI E VALLINA FIN. AV. ECONOMICO	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE	1005	61.868,05	61.868,05
Totale				978.167,45	978.167,45

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
15.583,51	1.252.580,16	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
978.167,45	1.252.580,16	0,00

FASI/AZIONI:**1 - Esecuzione lavori**

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	70
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Esecuzione lavori, con ripresa a gennaio 2024 dopo un lungo periodo di sospensione.

Risultati ottenuti: Al 30/06:
Lavori non ripartiti a causa della risoluzione contrattuale avvenuta con DD 990 del 19/4/2024. Riprogettazione in corso al fine di bandire nuova gara.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	Lavori non ripartiti a causa della risoluzione contrattuale avvenuta con DD 990 del 19/4/2024. Riprogettazione in corso al fine di bandire nuova gara.
31/12/2024	100 %	%	

2 - Approvazione perizia di completamento e avvio procedure di gara per affidare i lavori di completamento

Dal	01/12/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Ultimazione approvazione perizia e determina a contrattare entro dicembre 2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

16/10/2024

30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

3 - Affidamento lavori di completamento

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
-----	------------	----	------------	------	---

Risultati attesi: Affidamento lavori di completamento entro giugno 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1160 - n. gare bandite	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520243_2024_7 - PNRR Mondeggi - Intervento su Cuculia e Pulizzano

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0105/0187 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ESPROPRI
Programma:	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Attività:	1
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Monica Marini

DESCRIZIONE:

PNRR Mondeggi - Intervento su Cuculia e Pulizzano. Si tratta di uno dei cinque lotti previsti per la riqualificazione della Tenuta di Mondeggi finanziato con i fondi PNRR. La scadenza dei lavori prevista dai bandi è per tutti gli interventi il 30/06/2026 con collaudo entro il 31/12/2026, pena la perdita del finanziamento.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BALLERINI BARBARA		
CALO' COSIMO DAMIANO		
CARRAPETTA SAVERIO		
DABIZZI RITA		
DI RAIMO TIZIANA		
MENICHELLI LORENA		
PERUZZI COSTANZA		

08/10/2024

RAUSEO MARIA CLAUDIA		
ROMANDETTI GIANFRANCO	08/10/2024	
SALERNO ERMANNO		

Risorse Strumentali:

risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21433/1	SANZIONI CIRCOLARE INPS 44/2023 ACCORDO TRANSATTIVO SU SENTENZA TRIB. 300/2023 EX DIPENDENTI COMP. 21412	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	0402	9.438,36	9.438,36
21571/0	INCENTIVI ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZ. ORD.IMPIANTI IDROSANITARI IMMOBILI NON SCOLASTICI CUP B84E16000460003 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	0105	3.711,04	3.711,04
21572/0	INCENTIVI ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZ. ORD.IMPIANTI IDROSANITARI IMMOBILI NON SCOLASTICI CUP B84E16000990003 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	0105	1.013,86	1.013,86
Totale				14.163,26	14.163,26

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
14.163,26	0,00	0,00

08/10/2024

FASI/AZIONI:

1 - Consegna lavori

Dal	01/01/2024	al	31/01/2024	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: consegna lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: consegna effettuata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - SAL 30%

Dal	01/02/2024	al	31/12/2024	Peso	60
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: 30% SAL

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase avanzata come da programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

08/10/2024

3 - Lavori

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

4 - Termine Lavori

Dal	01/01/2026	al	30/06/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

5 - Collaudo

Dal	01/06/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

030120201_2024_7 - Polizia Metropolitana - Ambiente

49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Responsabile: Otello Cini

Indirizzo Strategico	ASSETTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
Obiettivo Strategico	POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE
Missione:	03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	0301/0131 - POLIZIA METROPOLITANA - AMBIENTE
Programma:	0301 - Polizia locale e amministrativa
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr04.7/2022 - Polizia
Consigliere Delegato:	Giacomo Cucini (Polizia Locale Metropolitana)

DESCRIZIONE:

Il Corpo di Polizia della Città Metropolitana svolge le funzioni di vigilanza venatoria nel rispetto della L.R. Toscana n. 70/2019 e coordina tutte le altre polizie provinciali della Regione sul progetto di contenimento degli ungulati per il controllo e riduzione dei danni all'agricoltura.

FINALITA':

Ottemperanza degli adempimenti sottoscritti con il Protocollo d'intesa fra Regione Città Metropolitana e UPI

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI ANNA		
BIAGIONI GIACOMO		
BOTTINI EUN-YUNG		
BRUNI ALESSIO		
BUGIALLI CLAUDIO		
CALVELLI TOMMASO		31/07/2024

08/10/2024

CHELLINI EMILIANO		
CHELLI SIMONE		
CORZI VANIA		
CURRELI VIVIANA		
ERMINI FORTUNATO		
FORTINO VALERIO	01/06/2024	
GALEOTTI ROBERTO		
GIANNELLI SARO		
MONTI MARIO		
PAOLI MASSIMILIANO		
RICCI RAFFAELLA		
SALANI ILARIA		
TINALLI LUCA		
VACCHI CATERINA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20617/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRAPPOLE	49 - P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0301	45.000,00	45.000,00
21316/1	SPESE PER ACQUISTO ARMADI E MOBILI POLIZIA METROPOLITANA FIN. AV. EC.	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	16.142,41	16.142,41
21316/2	SPESE PER ACQUISTO ARMADI E MOBILI POLIZIA METROPOLITANA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	87 - POLIZIA METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CDS	0301	8.857,59	8.857,59
Totale				70.000,00	70.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
70.000,00	40.000,00	40.000,00

FASI/AZIONI:**1 - Attività di controllo e vigilanza nelle materie di cui alla L.R. n.70/2019**

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Svolgimento delle attività demandate dalla L.R. n. 70/2019: 1) pattugliamento del territorio finalizzato alla repressione degli illeciti in materia faunistico venatoria e ittica 2) attività di cattura abbattimento e coordinamento degli interventi sulla fauna selvatica richiesti dalla regione sul territorio di competenza) attività di coordinamento vigilanza volontaria 4) rilascio del decreto di nomina e/o rinnovo di guardia volontaria.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre e' stato ottemperato agli adempimenti derivanti dalla legge regionale in particolare in materia di controllo e vigilanza dell'attività venatoria e contenimento della fauna selvatica. In particolare il personale è stato impegnato nelle attività connesse alla strategia regionale di gestione e pianificazione degli interventi di controllo/eradicazione di specie aliene invasive presenti in Toscana. A tal fine sono state acquistate carabine ad aria compressa e di ottica di puntamento con visore termico ed il personale ha partecipato a corsi di addestramento specifici per il maneggio di tale arma pneumatica.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Coordinamento Polizie provinciali per contenimento danni agricoltura

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Coordinamento delle polizie provinciali della Regione attraverso il sistema unico informatizzato nell'ambito del progetto di contenimento degli ungulati per la riduzione e controllo dei danni all'agricoltura.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il comando ha garantito l'attivazione degli interventi di cui al coordinamento regionale delle polizie per il contenimento degli ungulati come stabilito da UPI tramite la sua piattaforma informatica, gestendo nel primo semestre ca 1200 chiamate passate tramite il numero verde della Regione Toscana

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
728 - Numero interventi per pubblica incolumità in area urbana/periurbana	1	100,00	124,00	0,00	0,00
728 - Numero interventi per pubblica incolumità in area urbana/periurbana	2	100,00		0,00	0,00
729 - Numero interventi di contenimento per danni all'agricoltura	1	700,00	1.141,00	0,00	0,00
729 - Numero interventi di contenimento per danni all'agricoltura	2	700,00		0,00	0,00
730 - Richieste evase per conto della Regione per coordinamento polizie provinciali	1	1.000,00	1.215,00	0,00	0,00
730 - Richieste evase per conto della Regione per coordinamento polizie provinciali	2	1.000,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 08 - Associazioni venatorie riconosciute
- 09 - Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni
- 16 - Cacciatori e Pescatori



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

1820211_2024_7 - Innovazione tecnologica a supporto dell'organizzazione e della gestione delle attività

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2/2022 - Sit
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

Negli ultimi anni si è assistito all'avvio di una profonda trasformazione delle organizzazioni, anche con particolare riferimento alle modalità ed agli strumenti previsti per lo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei dipendenti, e le amministrazioni pubbliche non sono affatto estranee a questa trasformazione. Lavoro agile e utilizzo diffuso delle tecnologie, ad esempio, sono ormai una realtà per molti e favoriscono il superamento di prassi e strumenti ormai obsoleti, rinnovando in maniera incisiva il modo di lavorare nella pubblica amministrazione. Sulla scorta delle analisi già condotte in precedenza e dell'esperienza maturata durante l'emergenza sanitaria, l'amministrazione ha adottato modelli e soluzioni di cui si prevede il progressivo consolidamento; fra queste nel corso dell'anno sono previsti il completamento della trasformazione delle postazioni di lavoro (dotandole di calcolatori portatili, apparecchi telefonici VoIP e soluzioni per la comunicazione unificata, accessori vari), l'avvio della migrazione al cloud con l'eventuale adozione di nuovi strumenti e servizi fruibili in modalità as-a-Service attraverso Internet, il proseguimento di percorso di ascolto dell'utenza e di condivisione di buone pratiche nell'uso delle soluzioni adottate per cogliere le opportunità che esse offrono a beneficio della qualità della prestazione lavorativa e della flessibilità nell'erogazione della stessa, nonché lo sviluppo ed il progressivo dispiegamento di soluzioni atte a monitorare processi e procedimenti ed i relativi livelli di servizio in conformità alle previsioni normative (PIAO e sistema di valutazione della performance).

FINALITA':

Fare leva sulla trasformazione digitale dei processi e dei procedimenti della pubblica amministrazione per migliorare da un lato l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, e dall'altro il benessere dei lavoratori. Creare le condizioni per un'organizzazione flessibile del lavoro, improntata al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti dell'amministrazione. Monitorare, analizzare ed eventualmente riorganizzare i processi ed i procedimenti, così creando anche le condizioni per supportare una programmazione fluida che tenga conto della necessità di prevedere orizzonti temporali differenziati, di integrare/modificare quanto inizialmente previsto in funzione delle esigenze strategico-organizzative dell'amministrazione, e di elaborare ed aggiornare indicatori utili a rivelare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		31/08/2024
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BARTOLINI GIULIA		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		
STORTO ITALO	19/02/2024	
ZETT SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
250/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DIP. T. D. PER PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE CAP. U 21495	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	13.200,00	13.200,00
Totale				13.200,00	13.200,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
21078/0	SPESE PER CANONI PER SERVIZI CLOUD IAAS/PAAS/SAAS	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	350.000,00	310.000,00
Totale				350.000,00	310.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
13.200,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
310.000,00	350.000,00	350.000,00

FASI/AZIONI:

1 - Adeguamento delle dotazioni tecnologiche delle postazioni di lavoro

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Adeguamento e gestione delle dotazioni delle postazioni di lavoro, della VDI (virtual desktop infrastructure), delle soluzioni per UC (unified communication) e collaborazione in gruppi di lavoro (collaboration) per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Consolidamento della pratica del BYOD (bring your own device), con conseguente aggiornamento periodico del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT dell'ente.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel periodo indicato si è proceduto alla distribuzione di ulteriori PC portatili con docking station. In ragione di attività non previste sopraggiunte su altri fronti la sostituzione è stata portata avanti prevalentemente con approccio reattivo anziché proattivo. Si è inoltre proceduto con l'ottimizzazione della configurazione e delle modalità di gestione dei desktop virtuali. Nello stesso periodo è iniziato il processo dispiegamento delle nuove versioni di Microsoft Office: Al 30/06/2024 erano stati distribuiti ca. 160 (su 219) Office 2021LTSC e ca. 80 (su 125) MS 365 Apps for Enterprise.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	40 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Definizione di soluzioni per la gestione ed il monitoraggio dei processi e dei procedimenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Analisi, sviluppo e dispiegamento progressivo di soluzioni per la rilevazione sistematica di parametri quantitativi per il monitoraggio di processi e procedimenti nonché dei relativi livelli di servizio.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Si è provveduto alla manutenzione e all'aggiornamento delle soluzioni già realizzate, consolidando le procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati, e quindi verificando la qualità dei risultati. Si è inoltre proceduto nell'attività di analisi, estendendola ad ulteriori processi e procedimenti, individuando le possibili fonti di dati per la determinazione degli indicatori.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	60 %	
31/12/2024	100 %	%	

3 - Azioni complementari per favorire l'adozione di modelli e strumenti fra gli utenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Attuazione di azioni volte a favorire l'efficace adozione da parte dell'utenza delle soluzioni proposte. Procedendo da una serie di analisi, fra cui anche l'indagine sul benessere organizzativo i cui risultati sono stati pubblicati dal CUG, si prevedono da un lato un processo di ascolto per raccogliere segnalazioni rispetto a difficoltà incontrate e proposte di miglioramenti, e dall'altro interventi informali rivolti ai dipendenti per illustrare le soluzioni ed alcune modalità d'uso/buone pratiche.

Risultati ottenuti:

Al 30/06: Nell'ambito dell'attività svolta in affiancamento agli uffici interessati da progetti di trasformazione digitale sono state identificate e suggerite le possibili azioni per l'adeguamento di processi e strumenti. Inoltre, attraverso una costante analisi delle richieste d'intervento e dei successivi approfondimenti con gli utenti sono stati identificati e ,almeno in parte, anche attuati piccoli interventi di adeguamento, seguendo l'approccio del miglioramento continuo. La portata e l'incisività sono state limitate dal mancato adeguamento della dotazione di personale al reale fabbisogno.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	1	10,00	7,00	0,00	0,00

37 - Numero articoli pubblicati su Intranet	2	16,00		0,00	0,00
701 - % postazioni convertite con PC portatile	1	75,00	65,00	0,00	0,00
701 - % postazioni convertite con PC portatile	2	85,00		0,00	0,00
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	1	100,00	99,28	0,00	0,00
702 - % postazioni servite da telefonia VoIP e Unified Communication	2	100,00		0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	1	25,00	16,00	0,00	0,00
733 - % Grado di adozione funzioni avanzate di Unified Communication	2	35,00		0,00	0,00
734 - N. soluzioni per monitoraggio livelli servizio dei processi	1	7,00	7,00	0,00	0,00
734 - N. soluzioni per monitoraggio livelli servizio dei processi	2	9,00		0,00	0,00
735 - N. interventi per favorire adozione nuovi modelli e strumenti	1	5,00	0,00	0,00	0,00
792 - Aggiornamento del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT dell'ente	1	1,00	1,00	0,00	0,00
792 - Aggiornamento del regolamento interno per uso dotazioni e risorse ICT dell'ente	2	2,00		0,00	0,00



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220153_2024_7 - Attuazione dell'Agenda Digitale

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2/2022 - Sit
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate a realizzare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla gestione dei procedimenti di competenza ed all'interazione con l'utenza nell'ambito degli stessi, alla razionalizzazione delle risorse di archiviazione e calcolo necessarie per l'erogazione dei servizi, nonché alla sicurezza di dati, servizi e infrastrutture. Il riferimento è rappresentato dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, seguendo il quale si procederà nel processo di trasformazione digitale attraverso l'adozione (o l'adeguamento) delle soluzioni abilitanti una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana. Oltre alla progressiva reingegnerizzare dei processi e alla relativa digitalizzazione, si prevede la gestione - anche in maniera evolutiva - dell'integrazione realizzata con PagoPA, il consolidamento dell'adeguamento dell'integrazione con SPID e l'attivazione dell'integrazione CIE, nonché la valutazione dei servizi candidabili all'integrazione con INAD, l'app IO e PND/SEND. Si procederà inoltre a valutare le possibili soluzioni per l'applicazione della metodologia BIM in conformità alle vigenti disposizioni normative. Sul fronte delle infrastrutture si prevedono il completamento della migrazione della connettività geografica al nuovo contratto quadro regionale, l'attuazione e l'eventuale aggiornamento del piano di migrazione dell'Ente (principalmente verso il g-cloud regionale SCT/CCT, sfruttandone i vari servizi IaaS, PaaS e SaaS). Parallelamente, nell'ambito del progetto PNRR "Cybersecurity Metrowide", a valle dell'analisi svolta e coerentemente con le ipotesi di migrazione verso soluzioni cloud, si aggiorneranno le procedure e si adegueranno le soluzioni per ridurre il rischio cibernetico. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di transizione al digitale saranno svolte con riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riuso delle soluzioni presso gli enti locali del territorio, così accelerando la convergenza verso un sistema di amministrazioni "full digital", quindi più efficienti, efficaci ed interoperanti.

FINALITA':

Cogliere le opportunità connesse all'introduzione di soluzioni tecniche innovative per migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti all'utenza, come anche l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche attraverso una crescente attenzione ai dati raccolti e trattati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni amministrative e di governo del territorio.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		31/08/2024
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BARTOLINI GIULIA		
BUGIANELLI DANIELE		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		
SINOPOLI LUCA		
STORTO ITALO	19/02/2024	
ZETT SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
856/0	PNRR PROGETTO M1 C1-1.4.2 AGID ACCESSIBILITA' CAP. U 21496 E 21497	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	40200	2.440,00	2.440,00
891/3	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 2020/2024 MIT 2 RETE VIARIA C.M. QUOTA 2024 DIR. 47 CAP. U 20000/3	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	40200	2.425.253,51	2.425.253,51

891/4	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIT 2020/2024 MIT 2 RETE VIARIA C.M. QUOTA 2024 DIR. 46 CAP. U 20867/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	2.425.253,50	2.425.253,50
Totale				4.852.947,01	4.852.947,01

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
16686/0	CONTRATTO DI SERVIZI SILFI SPA	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	97.921,00	97.921,00
18247/0	Fondo pluriennale vincolato spese correnti statistica e sistemi informativi	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	2.173,00	2.173,00
19852/0	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	4.100,00	4.100,00
20620/0	SPESE PER ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI PROG. RUNTS CAP. E 261	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1204	4.452,00	4.452,00
21495/0	PRESTAZIONI DI SERVI PER PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE CAP. E 250/1	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	13.200,00	13.200,00
21497/0	PNRR PROGETTO M1 C1-1.4.2 AGID ACCESSIBILITA' ACQUISTI TECNOLOGIE ASSISTIVE (HARDWARE) CAP. E 856	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	2.440,00	2.440,00
21498/0	PNRR PROGETTO M1 C1-1.4.2 AGID ACCESSIBILITA' FORMAZIONE DIPENDENTI CAP. E 256	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	31.720,00	31.720,00
Totale				156.006,00	156.006,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
4.852.947,01	256.200,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
156.006,00	437.586,00	130.146,00

FASI/AZIONI:

1 - Coordinamento delle azioni per l'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Coordinamento strategico ed operativo delle diverse azioni previste per l'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale, al fine di assicurarne la coerenza ed ottimizzare i benefici attesi. Aggiornamento e monitoraggio degli obiettivi fissati dal piano triennale. Raccordo con gli enti di riferimento (AgID, Ministeri, Regione Toscana), le associazioni degli enti e gli altri portatori d'interesse.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono stati mantenuti i contatti con gli enti sovraordinati (DTD, AgID, Regione) e con gli EE.LL. del territorio, così da assicurare la coerenza delle diverse azioni. In alcuni ambiti (es. migrazione al cloud e cybersecurity) si è consolidato il processo di scambio precedentemente instaurato con riguardo a conoscenze e buone pratiche; in particolare, con alcuni EE.LL. del territorio questo è stato favorito dalla partecipazione in forma congiunta a progetti finanziati (PNRR e altre fonti). Parallelamente alla verifica di fattibilità tecnico-economica per l'adozione di un ambiente per la condivisione dati (ACDat) per l'implementazione della metodologia BIM è stata avviata la redazione dell'atto organizzativo, ponendo particolare attenzione a due aspetti: cogliere i benefici attesi dalla trasformazione digitale, e limitare gli aggravii conseguenti l'introduzione di nuovi adempimenti (almeno in relazione alla prassi corrente).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	60 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Sinergie nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, fruizione dei servizi infrastrutturali, digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Identificazione, analisi delle possibili sinergie/economie di scala tra gli enti locali del territorio metropolitano ed eventuale attuazione delle azioni conseguentemente definite, anche attraverso azioni di informazione, supporto e collaborazione con i referenti tecnici degli enti. Predisposizione degli eventuali accordi di collaborazione con gli enti locali, così come degli accordi con i vari soggetti (altri enti, intermediari tecnologici, società pubbliche, soggetti aggregatori, ecc.) per la fruizione di servizi infrastrutturali quali per l'identità elettronica, per i pagamenti elettronici, e per la conservazione. Coordinamento dei progetti finalizzati alla digitalizzazione ed alla semplificazione dei procedimenti.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nell'ambito dello sviluppo di nuove progettualità si stanno realizzando nuove sinergie, ed in particolare nello sviluppo e nella gestione della soluzione software per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali per tutte le province toscane (con finanziamento della Regione Toscana) e per l'innalzamento del livello di maturità dell'ente relativamente a cybersecurity e data protection (con finanziamento PNRR erogato da ACN). A seguito approvazione del progetto presentato in risposta all'avviso pubblicato da IFEL sono state avviate le attività per l'utilizzo di mandati monobeneficiari per il pagamento degli stipendi attraverso la piattaforma SIOPE+; anche in questo contesto è risultato proficuo il confronto con gli altri enti partecipanti alla sperimentazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	70 %	

31/12/2024	100 %	%	
------------	-------	---	--

3 - Interoperabilità delle soluzioni di front-office e back-office per la gestione informatizzata dei procedimenti con i servizi infrastrutturali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Analisi, progettazione e sviluppo funzionali all'interoperabilità delle diverse componenti di front-office e di back-office - previsti o già in uso - per lo svolgimento dei procedimenti per via telematica, sia con i servizi infrastrutturali richiesti per l'attuazione del piano triennale (SPID/CIE/CNS/eIDAS per l'identità elettronica, PagoPA per i pagamenti elettronici, DAX per la conservazione dei documenti, app IO quale punto unico di accesso, PND/SEND per l'invio notifiche, ANPR per l'accesso ai dati anagrafici, PDND per l'interoperabilità delle banche dati, ecc.), sia con i software gestionali in uso presso l'ente (contabilità finanziaria, gestione flussi documentali, ecc.), anche in collaborazione con SILFI e con gli EE.LL. del territorio oltre che con gli altri uffici dell'Amministrazione.

Risultati ottenuti:

Al 30/06: Sul fronte dell'integrazione delle applicazioni gestionali e dei servizi digitali con i servizi infrastrutturali è stata completata l'integrazione dell'INAD (indice domicili digitali) con la soluzione in uso per il procedimento sanzionatorio per violazioni al Codice della Strada. È stata inoltre avviata l'integrazione de servizio digitale per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali con il servizio infrastrutturale ARPA di Regione Toscana per l'autenticazione con SPID/CIE/CNS; questo sarà poi esteso anche al servizio digitale per la comunicazione dei dati relativi arrivi/presenze nelle strutture ricettive, raccolti per finalità statistiche. Infine, sono state avviate le attività per consentire comunicare tramite app IO le posizioni debitorie relative al Canone Unico Patrimoniale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	70 %	
31/12/2024	100 %	%	

4 - Adozione e dispiegamento di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi:

Attività connesse alla migrazione in cloud e all'estensione a tutte le province toscane della soluzione già in uso per gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali. Consolidamento della soluzione individuata per la digitalizzazione di vari procedimenti ad istanza (in particolare concessioni e pubblicità), avvio a regime per altri procedimenti (vincolo idrogeologico), ed estensione ad ulteriori procedimenti previo svolgimento di verifica di fattibilità e analisi preliminare (es. autorizzazioni trasporto privato e trasporto pubblico, autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, autorizzazioni manifestazioni sportive, ecc.).

Risultati ottenuti:

Al 30/06: Stanti da un lato la perdurante carenza di idonee risorse professionali all'interno dell'ente e dall'altro la limitata disponibilità dei fornitori (impegnati nella realizzazione dei progetti per i Comuni beneficiari delle risorse di cui agli avvisi PNRR PAdigitale2026), nel periodo l'attività si è concentrata sul consolidamento e l'ottimizzazione della soluzione implementata per occupazioni, pubblicità e vincolo idrogeologico, con particolare riferimento alla revisione dei processi nell'ottica massimizzare i benefici attesi dalla trasformazione digitale. A seguito sottoscrizione specifico accordo con AgID sono state avviate le attività per l'attuazione del progetto "Citizen inclusion" (misura 1.4.2 del PNRR).

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	60 %	
31/12/2024	100 %	%	

5 - Attuazione del piano di migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture g-cloud

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	35
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Seguendo il piano per la migrazione al cloud redatto in attuazione degli indirizzi del piano triennale, si prevede di completare l'analisi e definire i dettagli operativi con il RTI aggiudicatario della gestione del Sistema Cloud Toscana (SCT/CCT), aggiornandolo ed integrandolo laddove se ne rilevassero la necessità o l'opportunità.

Risultati ottenuti: Al 30/06: A valle del pilota svolto lo scorso anno, nel periodo è stata raffinata la definizione delle modalità di migrazione dei servizi, delle banche dati e delle applicazioni. L'attività di pianificazione di alto livello si è conclusa con l'adozione del piano di migrazione al cloud da parte del Consiglio Metropolitan. È stata inoltre avviata la migrazione delle macchine virtuali che ospitano i servizi, le banche dati e le applicazioni (nelle modalità di migrazione re-host e re-platform); per i servizi in modalità SaaS (modalità di migrazione re-purchase) è stata avviata la pianificazione operativa.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	35 %	
31/12/2024	100 %	%	

6 - Aggiornamento ed integrazione di soluzioni e misure per la sicurezza cibernetica

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Verifica, aggiornamento ed eventuale integrazione delle soluzioni e delle misure atte a garantire la sicurezza cibernetica, anche attraverso l'attuazione delle attività previste nell'ambito del progetto "Cybersecurity Metrowide" (PNRR, 1.5, avviso ACN). L'azione sarà progressivamente estesa anche alle minacce con natura distribuita (sedi periferiche, accesso al pubblico, IoT, ecc.).

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre si è proseguito nello svolgimento delle diverse attività previste per migliorare la sicurezza cibernetica. Un significativo impegno è stato profuso nell'attuazione del progetto "Cybersecurity Metrowide", finanziato da ACN sul PNRR; in particolare, a valle della fase di valutazione, sono state redatti documenti che definiscono la metodologia per l'analisi e la gestione del rischio (che dovranno essere adottati dagli organi di indirizzo); parallelamente sono state definite le procedure ed redatti/aggiornati i documenti necessari per assicurare la conformità al quadro normativo vigente (DPIA, fornitori esterni, amministratori di sistema); è stata inoltre avviata la definizione delle procedure operative per gli ambiti pilota inclusi nel perimetro di progetto; è stata infine avviata l'esecuzione delle attività per la valutazione delle vulnerabilità (vulnerability assessment e penetration testing); infine, sono stati pianificati ed effettuati interventi formativi rivolti al management e al personale IT.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	45 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	1	67,00	67,00	0,00	0,00
1221 - % di Procedimenti a istanza gestiti per via telematica con front-office dedicato	2	67,00		0,00	0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	1	100,00	100,00	0,00	0,00
433 - % servizi attivati su PagoPA	2	100,00		0,00	0,00
461 - n. verifiche di fattibilità per attuazione agenda digitale	1	5,00	2,00	0,00	0,00
461 - n. verifiche di fattibilità per attuazione agenda digitale	2	5,00		0,00	0,00
462 - n. nuove integrazioni con servizi infrastrutturali	1	1,00	1,00	0,00	0,00
462 - n. nuove integrazioni con servizi infrastrutturali	2	2,00		0,00	0,00
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	1	100,00	95,00	0,00	0,00
749 - % servizi di pagamento con funzioni di monitoraggio fruibili dagli uffici	2	100,00		0,00	0,00
751 - % data center dismessi	1	67,00	67,00	0,00	0,00
751 - % data center dismessi	2	83,00		0,00	0,00
797 - % macchine virtuali (VM) migrate	1	25,00	15,30	0,00	0,00
797 - % macchine virtuali (VM) migrate	2	75,00		0,00	0,00
799 - % aggiornamento misure minime	1	70,00	80,00	0,00	0,00
799	2	80,00		0,00	0,00
800 - % verifica annuale elenco e classificazione dati e servizi digitali	1	100,00	100,00	0,00	0,00
800 - % verifica annuale elenco e classificazione dati e servizi digitali	2	100,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

09/10/2024

18 - Cittadini

22 - Imprese del Territorio

23 - Associazioni del territorio

29 - Enti pubblici

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

69 - professionisti e relativi ordini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18120151_2024_7 - Manutenzione ordinaria dei sistemi informativi

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr06.2/2022 - Sit
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

Con questo obiettivo si perseguono lo sviluppo, la gestione e la manutenzione ordinaria delle diverse componenti dell'infrastruttura ICT a servizio degli uffici dell'Amministrazione per garantire il funzionamento e lo sviluppo funzionale, coerente, razionale, efficiente e sicuro; l'infrastruttura comprende: la rete telematica locale alle singole sedi ed i servizi su di essa dispiegati; gli elaboratori, i sistemi di archiviazione ed i diversi applicativi (sia verticali che orizzontali); le postazioni di lavoro e gli applicativi in uso sulle stesse.. Nell'ambito dell'attività di manutenzione si procede anche all'identificazione degli ambiti/processi che potrebbero beneficiare di interventi di digitalizzazione (o della reingegnerizzazione di soluzioni già esistenti). L'attività di manutenzione ordinaria si intersecherà con importanti attività di sviluppo (migrazione al cloud, introduzione di nuovi applicativi per la gestione digitalizzata dei procedimenti, ecc.), assumendo quindi un particolare grado di complessità.

FINALITA':

Garantire il regolare funzionamento dell'infrastruttura e dei servizi ICT dell'ente.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		31/08/2024
BACCI ELISABETTA		

BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BUGIANELLI DANIELE		
CAPANNI GIANNI		
CASELLI FABRIZIO		
CEI MARIO		
CIANI SANDRO		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
NESI LORENZO		
SINOPOLI LUCA		
STORTO ITALO	19/02/2024	
ZETT SIMONE		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
671/0	ROYALTY ANNUALE DERIVANTE DAI SERVIZI SU BANDA LARGA RILEVANTE FINI IVA)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	30100	6.322,85	6.322,85
9025/11	DEPOSITI CAUZIONALI SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	90200	1.000,00	1.000,00
Totale				7.322,85	7.322,85

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
8290/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE (HARDWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	21.488,40	14.988,40
9025/11	DEPOSITI CAUZIONALI SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	9901	1.000,00	1.000,00
18924/0	FORMAZIONE DIPENDENTI RELATIVA ALL'UTILIZZO DI SISTEMI SOFTWARE DELL'ENTE SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	7.000,00	890,00

19099/0	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI (SOFTWARE)	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	327.000,00	372.000,00
19645/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BANDA LARGA	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1404	183.000,00	90.890,00
19766/0	SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	23.000,00	16.500,00
19823/0	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	144.400,00	99.400,00
19851/0	CANONI APPLICAZIONI AS-A- SERVICE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	117.466,00	232.466,00
21402/0	SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	50.000,00	50.000,00
Totale				874.354,40	878.134,40

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
7.322,85	2.500,00	2.500,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
878.134,40	874.954,40	874.954,40

FASI/AZIONI:

1 - Acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Calendarizzazione e coordinamento operativo delle procedure di affidamento per l'acquisizione di prodotti e servizi identificati dall'ufficio per il perseguimento degli obiettivi. Gestione amministrativa degli atti e cura dello svolgimento delle procedure di affidamento.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sono state avviate e svolte le procedure per il rinnovo dei contratti di manutenzione in scadenza nel periodo, valutando le varie forme ed i vari canali disponibili; quest'anno l'avvio delle procedure è risultato particolarmente gravoso in ragione delle continue modifiche apportate alle piattaforme elettroniche in attuazione delle nuove normative in materia di digitalizzazione dei contratti; grazie agli interventi di ottimizzazione precedentemente effettuati sui processi interni è stato possibile limitare, ma comunque non eliminare l'impatto delle inefficienze conseguenti detti aggiornamenti alle piattaforme. Sono state altresì espletate le procedure necessarie per il perseguimento di obiettivi specifici non ricorrenti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività dell'ufficio ed al funzionamento dello stesso.

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Adempimenti di natura contabile, aggiornamento e monitoraggio dell'avanzamento degli strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, comunicazioni e rendicontazioni connessi alle attività di competenza dell'ufficio.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Si è provveduto ai vari adempimenti necessari, quali: predisposizione e stipula di convenzioni; monitoraggio degli stanziamenti, delle spese e delle entrate, nonché predisposizione di variazioni di bilancio; redazione, monitoraggio e variazioni di DUP/PEG/PIAO; monitoraggio e rendicontazione periodica dei progetti finanziati; ecc.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

3 - Gestione, sviluppo e manutenzione della rete

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale delle componenti hardware e software costituenti le reti locali alle singole sedi, dei servizi internet (posta elettronica, web, ecc.), delle soluzioni di difesa perimetrale e di identificazione/prevenzione delle intrusioni, delle componenti IoT; supporto tecnico per la gestione dei collegamenti geografici fra le sedi e delle soluzioni di comunicazione unificata, nonché di soluzioni multimediali collegate in rete.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel periodo è stata svolta l'attività di gestione e manutenzione ordinaria delle diverse delle reti locali delle singole sedi. Nel primo semestre 2024 sono stati attivati per la maggior parte delle sedi principali (sedi di uffici) i nuovi accessi Internet/intranet previsti nell'ambito dell'accordo quadro regionale "RTRT4", con significativo incremento dei livelli di servizio in termini di capacità e di affidabilità. È stato inoltre fornito il supporto tecnico necessario per consentire la migrazione verso il nuovo operatore di telefonia mobile aggiudicatario della Convenzione CONSIP. Per quanto riguarda la protezione perimetrale, si è proceduto alla graduale integrazione delle policy di protezione tra il firewall presso la sede di PMR ed il firewall installato presso il g-cloud regionale SCT/CCTT.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

09/10/2024

30/06/2024	50 %	45 %	
31/12/2024	100 %	%	

4 - Gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale dei sistemi - sia on premise che e in cloud - preposti all'elaborazione ed all'archiviazione dei documenti elettronici e dei dati, oltre che delle soluzioni centralizzate per l'amministrazione delle postazioni. Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione, adeguamento tecnico e funzionale delle soluzioni per la gestione delle copie di sicurezza.

Risultati ottenuti:

Al 30/06: Durante il periodo di riferimento si è proceduto alla gestione dei sistemi ed alla loro manutenzione ordinaria (sia preventiva che correttiva). Parallelamente alla migrazione delle risorse di calcolo e di archiviazione verso il g-cloud regionale SCT/CCTT è stata ridefinita l'architettura per la realizzazione delle copie di sicurezza (backup) e ne è stata avviata l'implementazione.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	45 %	
31/12/2024	100 %	%	

5 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni trasversali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione e supporto all'utenza, rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni trasversali (o comunque a supporto delle funzioni amministrative). Identificazione di possibili ambiti/processi in cui attuare interventi di digitalizzazione e/o reingegnerizzazione di soluzioni esistenti.

Risultati ottenuti:

Al 30/06: I flussi ed i modelli dei documenti all'interno del sistema di gestione documentale (J-Iride) sono stati aggiornati secondo le indicazioni della Segreteria Generale. È stata fornita l'assistenza all'utenza per i diversi software gestionali in uso, ed in particolar modo per il sistema di gestione documentale, il sistema integrato di contabilità, l'applicativo adottato per la riscossione dei crediti ed il software per la gestione del procedimento sanzionatorio (in particolare CdS); laddove l'utenza si è mostrata interessata è disponibile, l'attività è stata svolta in affiancamento, realizzando di fatto una formazione continua e un accrescimento delle competenze digitali. Sono state curate le attività per l'interoperabilità delle soluzioni trasversali con i software verticali di nuova acquisizione e con i servizi infrastrutturali (in particolare gestione documentale), anche sviluppando ed aggiornando moduli software specifici per le integrazioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

6 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni verticali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Monitoraggio, aggiornamento della configurazione, manutenzione e supporto all'utenza e del rapporto con i fornitori per l'assistenza tecnica per le applicazioni verticali, fra cui quelle che comprendono il trattamento di dati geografici. Identificazione di possibili ambiti/processi in cui attuare interventi di digitalizzazione e/o reingegnerizzazione di soluzioni esistenti, anche in funzione dell'attuazione dell'agenda digitale e la transizione al digitale.

Risultati ottenuti: Al 30/06: In affiancamento agli uffici, è stata svolta l'attività di calibrazione e ottimizzazione delle soluzioni di più recente acquisizione, per consentire di cogliere tutti i benefici attesi. È stata avviata in esercizio la nuova applicazione per la gestione del verde (soluzione a riuso, sviluppata nell'ambito del PON Metro). È stata completata l'analisi per l'adozione di un ambiente di condivisione dati (ACDat) per l'implementazione della metodologia BIM e sono state redatte le specifiche tecniche per l'acquisizione di una soluzione ACDat. A valle della verifica di fattibilità e dello stanziamento delle risorse necessarie, è stata predisposta la documentazione per avviare una procedura per l'acquisizione di un nuovo software di agenda legale.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

7 - Gestione, sviluppo e manutenzione delle postazioni

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Gestione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro, inclusi il sistema operativo, gli applicativi di produttività individuale, i software generici e delle credenziali. Adeguamento delle procedure di gestione e manutenzione al mutato contesto infrastrutturale (VDI, cloud, ecc.)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Il primo semestre del 2024 si sono svolte le attività di ordinaria gestione delle postazioni di lavoro, e si è garantito il normale funzionamento delle stesse, sia a livello hardware che software, sia nel caso di postazioni fisiche che virtuali.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	40 %	
31/12/2024	100 %	%	

9 - Adozione e revisione delle procedure per la sicurezza e la continuità operativa

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Adozione, revisione periodica, attuazione e monitoraggio delle procedure operative inerenti i diversi aspetti connessi alla sicurezza ed alla disponibilità dell'infrastruttura ICT dell'ente, nonché alla riservatezza ed all'integrità dei dati attraverso la stessa trattati, con riferimento tanto alle caratteristiche tecniche e funzionali delle diverse componenti quanto ai criteri per il controllo di accesso alle risorse.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel periodo è stata svolta l'attività ordinaria prevista per garantire la sicurezza e la continuità operativa, registrando tuttavia un leggero deterioramento dei livelli di servizio per quanto riguarda il monitoraggio.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	45 %	
31/12/2024	100 %	%	

10 - Revisione processi e strumenti di gestione dell'attività dell'ufficio per favorire l'adozione di modelli di gestione snelli per lo svolgimento delle attività ed il relativo monitoraggio

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Si prevede il consolidamento delle soluzioni adottate per gestione progetti/assegnazione risorse (ERP), gestione richieste d'intervento (CRM) e informazione all'utenza interna (intranet). L'attività di reingegnerizzazione dei processi e la conseguente revisione degli strumenti rappresentano un pilota per l'adozione di metodologie snelle per la gestione di attività ordinarie.

Risultati ottenuti: Al 30/06: A seguito del reintegro della seconda unità di personale per la componente amministrativa dell'ufficio è stato possibile portare a termine l'estensione anche all'attività amministrativa della soluzione di TMS/ERP/PM già in uso per le attività tecniche; sono stati inoltre acquistati nuovi moduli per rendere più proficuo l'uso di detta soluzione. Nel periodo è proseguita la pubblicazione di contenuti informativi e formativi sulla intranet dell'ente; la pianificazione è stata aggiornata tenendo conto le esigenze contingenti che si sono manifestate nel corso del semestre. L'efficacia del monitoraggio ha subito una flessione, che dovrà essere recuperata nel successivo semestre.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1	10,00	7,00	0,00	0,00

39 - Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2	12,00		0,00	0,00
463 - n. verifiche di fattibilità per evoluzione infrastrutture ICT	1	3,00	2,00	0,00	0,00
463 - n. verifiche di fattibilità per evoluzione infrastrutture ICT	2	4,00		0,00	0,00
464 - n. verifiche di fattibilità per evoluzione applicazioni	1	3,00	2,00	0,00	0,00
464 - n. verifiche di fattibilità per evoluzione applicazioni	2	3,00		0,00	0,00
752 - % di utenti abilitati all'uso di autenticazione a più fattori per l'accesso alle risorse dall'esterno	1	100,00	100,00	0,00	0,00
752 - % di utenti abilitati all'uso di autenticazione a più fattori per l'accesso alle risorse dall'esterno	2	100,00		0,00	0,00
756 - % grado di adozione medio soluzione ERP/CRM interna all'ufficio	1	65,00	50,00	0,00	0,00
756 - % grado di adozione medio soluzione ERP/CRM interna all'ufficio	2	75,00		0,00	0,00
757 - % miglioramento dei livelli di servizio nell'avvio delle procedure	1	5,00	0,00	0,00	0,00
757 - % miglioramento dei livelli di servizio nell'avvio delle procedure	2	10,00		0,00	0,00
761 - % Postazioni di lavoro virtualizzate	1	90,00	87,50	0,00	0,00
761 - % Postazioni di lavoro virtualizzate	2	95,00		0,00	0,00
767 - % accessi alla rete cablata protetti da autenticazione	1	100,00	90,00	0,00	0,00
767 - % accessi alla rete cablata protetti da autenticazione	2	100,00		0,00	0,00
784 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (response)	1	5,00	41,20	0,00	0,00
784 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (response)	2	10,00		0,00	0,00
785 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (lifecycle)	1	5,00	0,00	0,00	0,00
785 - % miglioramento livello di servizio medio nella gestione delle richieste di assistenza (lifecycle)	2	5,00		0,00	0,00
816 - % regolarità verifiche periodiche	1	90,00	55,50	0,00	0,00
816 - % regolarità verifiche periodiche	2	90,00		0,00	0,00

09/10/2024

STAKEHOLDERS:

18 - Cittadini

23 - Associazioni del territorio

29 - Enti pubblici

33 - Obiettivo a rilevanza anche interna

69 - professionisti e relativi ordini



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520212_2024_7 - SR302. Km 27+930. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte. Comune di Borgo San Lorenzo. Loc. La Brocchi

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

A seguito delle ispezioni eseguite sul ponte nel 2021, è emerso che l'infrastruttura presenta problemi anche dal punto di vista statico. Sono stati presi provvedimenti di limitazione al traffico pesante, realizzando anche una pista parallela ed alternativa per i mezzi agricoli, oltre che l'adozione di un senso unico alternato. Anche le barriere laterali sono compromesse. E' quindi urgente intervenire. Nel corso del 2022 si è conclusa la conferenza dei servizi e la verifica preventiva dell'interesse archeologico richiesta dalla Soprintendenza. Al fine di accelerare l'affidamento dei lavori, si ipotizza di fare l'affidamento utilizzando il nuovo accordo quadro. L'importo di tale opera inizialmente pari a 1.413.452,68 euro, di cui 743.452,68 euro sono finanziati con i fondi FSE, è aumentato a 2.100.000,00 per cui è stato necessario cercare nuove risorse. Nel corso del 2023 avranno inizio i lavori la cui conclusione sarà nel 2024

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		

BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI RAIMO TIZIANA		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

risorse in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1376/0	TRASFERIMENTO DALLA R.T. LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 DAL KM 39+510 AL KM 39+720 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO CAP. U 21575	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	500.000,00	500.000,00
Totale				500.000,00	500.000,00

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
500.000,00	1.600.000,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:**1 - Risoluzioni interferenze Telecom**

Dal	01/01/2024	al	28/02/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Risoluzioni interferenze Telecom

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Consegna dei lavori e loro esecuzione avanzamento al 70%

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	80
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Consegna dei lavori e loro esecuzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase come da programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

3 - Conclusione dei lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione dei lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520226_2024_7 - SP 551-via Beato Angelico. Realizzazione nuova rotatoria. Comune di Vicchio

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale e la strada comunale, in un punto congestionato anche per la presenza di svariate attività commerciali. L'intervento quindi dovrà prevedere anche la realizzazione di percorsi pedonali per la messa in sicurezza degli attraversamenti. Sarà necessario anche l'esproprio di alcune aree. Per il 2022 è stata redatta la progettazione esecutiva (40.000,00 euro) che il finanziamento dell'opera (360.000,00 euro) e quindi l'avvio dell'affidamento.

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		

15/10/2024

DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI RAIMO TIZIANA		
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

15/10/2024

1 - Lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase in corso, termina nel secondo semestre 31/10

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	90 %	80 %	
31/12/2024	100 %	%	

3 - conclusione lavori

Dal	01/01/2025	al	28/02/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

4 - Collaudo lavori

Dal	01/03/2025	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

15/10/2024

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520224_2024_7 - SP477 Realizzazione di nuovo percorso pedonale. Comune di Palazzuolo, località Quadalto

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

L'intervento consiste nella realizzazione di un percorso pedonale lungo la SP477, nella località di Quadalto, al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni. L'intervento in particolare consisterà nella realizzazione di un percorso in corrispondenza di un ponte e quindi la progettazione dovrà tenere conto, oltre che del raccordo con il percorso esistente, anche della struttura esistente. Per il 2022 è stata redatta la progettazione definitiva (40.000 euro) per il 2023. Mentre per il finanziamento dell'opera è previsto per il 2023 (360.000 euro) . Nel corso del 2023 si completerà la progettazione e si avvieranno i lavori che verranno completati nel 2024

FINALITÀ:

NOTE:

La soddisfazione dell'utenza rilevata tramite questionario online

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
CAROSELLA MARIA TERESA		

DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
LANDI ALESSIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20940/1	PROGETTAZIONE E LAVORI MARCIAPIEDE LOC. QUADALTO SP 477 PALAZZUOLO SUL SENIO FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	358.716,44	358.716,44
Totale				358.716,44	358.716,44

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
358.716,44	0,00	55.200,00

15/10/2024

FASI/AZIONI:

1 - Consegna lavori ed esecuzione al 50%

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Consegna lavori ed esecuzione al 50% - In attesa che il comune acquisisca per cessione volontaria le aree

Risultati ottenuti: Al 30/06: lavori consegnati ed avanzamento degli stessi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - consegna lavori ed esecuzione al 50%

Dal	01/01/2025	al	28/02/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

3 - Conclusione lavori e collaudo

Dal	01/03/2025	al	01/03/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Realizzazione e collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220151_2024_7 - Progetti d'innovazione tecnologica di area metropolitana

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Attività:	1
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2/2022 - Sit
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti all'adozione e all'uso di soluzioni tecnologiche innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo l'integrazione sinergica di strumenti e processi. Relativamente agli ambiti della viabilità e della mobilità, si prevede di dare continuità a quanto già fatto in passato attraverso l'attuazione di un insieme di azioni volte a valorizzare le soluzioni tecnologiche e - soprattutto - le componenti informative utili alla pianificazione ed alla gestione della domanda e dell'offerta di mobilità, con particolare riferimento alla rete stradale, al servizio di trasporto pubblico ed alle diverse forme mobilità sostenibile; nel contesto specifico del monitoraggio e dell'eventuale aggiornamento del PUMS (e relativi piani di settore), queste azioni comprendono l'evoluzione delle dotazioni tecnologiche a campo, la calibrazione dei modelli della domanda e dell'offerta, la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, nonché la raccolta, l'elaborazione e la rappresentazione sinottica dei dati e di specifici indicatori di sintesi (KPI), a beneficio degli uffici dell'ente e dei diversi attori operanti sul territorio. Si procederà inoltre a replicare anche negli altri ambiti della pianificazione su scala metropolitana (strategica e territoriale) gli strumenti sviluppati e le pratiche maturate nell'ambito della pianificazione della mobilità. Verso gli enti e altri attori del territorio si procederà con l'azione di diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti per favorire il riuso delle soluzioni, dei dati e delle buone pratiche in quest'ottica saranno anche identificate le dotazioni tecnologiche e le risorse informative già presenti sul territorio che, previa integrazione, potranno contribuire ad alimentare le banche dati condivise.

FINALITA':

Promozione e adozione di soluzioni organizzative, tecniche ed operative che concorrano all'implementazione di un modello di data governance che favorisca una gestione sistematica dei dati di interesse, improntata alla fruibilità e all'Interoperabilità, per definire le strategie dei piani, supportarne l'attuazione, verificarne i risultati e indirizzarne l'aggiornamento (data driven government), così esercitando la funzione di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (L. 56/2014, art. 44, lett. f) in relazione alle altre funzioni fondamentali dell'ente.

NOTE:

Somministrazione agli stakeholder effettivamente coinvolti per ciascuna categoria di un questionario/intervista diretta da modularsi secondo la concreta implementazione dei singoli progetti, eventualmente in accompagnamento alla reportistica periodica di progetto.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		31/08/2024
BACCI ELISABETTA		
BALESTRI LUCA		
BANI ANDREA		
BARTOLINI GIULIA		
BUGIANELLI DANIELE		
CODECASA GIACOMO		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
STORTO ITALO	19/02/2024	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipo logia	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
250/0	PNRR MI C1-1.4.4 MITD CUP B11F22002460006 UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE CAP. U 21150	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	800,00	800,00
256/0	PNRR PROGETTO M1 C1-1.4.2 AGID ACCESSIBILITA' CAP. U 21498	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	31.720,00	31.720,00
347/0	TRASFERIMENTO DA BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CENTE PER PROGETTO ELASTIC CAP. U 19815-19816-19817 E 19818	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20103	12.568,88	12.568,88
Totale				45.088,88	45.088,88

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen (puro+reiscriz.)	Stanziamen con var. provvisoria
---------------	-------------	----	------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

19535/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BRIDGE BUONE PRATICHE PER IL RIUSO DI SOLUZIONI INNOVATIVE E DIGITALI NELLA GEST.MOBILITA' AV. VINC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1002	14.329,66	14.329,66
19816/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC CAP. E 347	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	12.568,88	12.568,88
19850/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	39.911,60	49.911,60
20051/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	91.168,54	91.168,54
20053/0	SPESE PER ACQUISTI PROGETTO ELASTIC FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1403	28.750,00	28.750,00
20606/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI CAP. E 310/311	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	2.412,50	2.412,50
21150/0	PNRR MI C1-1.4.4 MITD CUP B11F22002460006 UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE CAP. E 250	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	800,00	800,00
21460/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPERIMENTAZIONE IFEL - LINEA A - PROGR. COMPL. AZIONE E COESIONE CUP G51E15000670001	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	52.500,00	52.500,00
Totale				242.441,18	252.441,18

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
45.088,88	51.240,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
252.441,18	39.911,60	39.911,60

FASI/AZIONI:

1 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione delle componenti ICT e IoT degli impianti tecnologici posti a servizio della rete stradale

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti IT/IoT degli impianti ITS, comprendenti messaggistica variabile, stazioni meteo, sensori di traffico e telecamere. Messa a punto dei dispositivi, dei relativi software di funzionamento, degli apparati di rete. Aggiornamento delle procedure di gestione.

Risultati ottenuti: Contributi specialistici per componente IoT PFTE in area ITS o con componenti ITS. Nel periodo di riferimento è stata svolta la manutenzione delle componenti IT/IoT delle postazioni ITS sulla rete di competenza così come dei relativi software di gestione. In collaborazione con la Direzione Viabilità e con la E.Q. Protezione Civile è stata verificata la possibilità di procedere in economia per la ricognizione dello stato di manutenzione degli impianti elettrici a servizio delle postazioni. È stato consegnato, verificati e approvato il PFTE ITS traffico merci su Fi-Pi-Li.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione delle banche dati e delle soluzioni software per la pianificazione e la gestione operativa della mobilità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Aggiornamento delle banche dati e delle applicazioni, con progressiva reingegnerizzazione per l'integrazione delle informazioni e funzioni necessarie a supporto delle attività di pianificazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di viabilità e dei servizi di mobilità. Acquisizione, elaborazione e distribuzione dei dati, con particolare riferimento alla gestione operativa della mobilità ed al monitoraggio del PUMS. Diffusione della conoscenza e delle potenzialità degli strumenti, verso gli enti e altri attori del territorio. Contributi specialistici per componente software PFTE in area ITS o con componenti ITS.

Risultati ottenuti: Al 30/06: È stata svolta la regolare attività di gestione e manutenzione delle banche dati e dei software in uso per la pianificazione e gestione della mobilità. È stata inoltre portata avanti la migrazione verso la nuova versione della piattaforma di supervisione della mobilità, attivando i singoli componenti nel nuovo ambiente operativo e verificandone il funzionamento. Sono state condotte indagini per verificare la possibilità di acquisire dati in maniera sistematica e sostenibile ai fini del monitoraggio del PUMS; fra gli esiti, la risposta del MIT per il parco dei veicoli circolanti è risultata particolarmente impattante sulla possibilità di implementare un modello per la valutazione degli indicatori ambientali. È stato consegnato e verificato il PFTE ITS componente SW. È stata inoltre completata la verifica di fattibilità per l'implementazione di una soluzione AVM per il servizio di trasporto pubblico locale a domanda debole.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	60 %	
31/12/2024	100 %	%	

3 - Trattamento dati a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione su scala metropolitana

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	40
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Acquisizione, elaborazione, analisi e dati per la determinazione di indicatori e la relativa rappresentazione per descrivere i fenomeni di interesse su scala metropolitana, a supporto della redazione, dell'attuazione, del monitoraggio e dell'aggiornamento dei diversi strumenti di pianificazione su scala metropolitana - in primis PSM, PUMS e PTM - nonché della progettazione e dell'attuazione degli interventi agli stessi riconducibili.

Risultati ottenuti: Al 30/06: È stato portato avanti l'aggiornamento del datawarehouse che alimenta i cruscotti precedentemente implementati e attraverso i quali i dati saranno fruibili dagli operatori della mobilità, sia interni che esterni all'ente. È stata inoltre avviata la revisione delle modalità di acquisizione e trattamento del dato per alcune fonti specifiche. Sono stati svolti approfondimenti mirati al miglioramento della qualità del dato, con particolare riferimento al parco dei veicoli circolanti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
459 - n. verifiche di fattibilità per innovazione tecnologica su scala metropolitana	1	3,00	1,00	0,00	0,00
459 - n. verifiche di fattibilità per innovazione tecnologica su scala metropolitana	2	1,00		0,00	0,00
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto intelligenti	1	2,00	2,00	0,00	0,00
736 - N. progetti di fattibilità tecnico-economica sistemi di trasporto intelligenti	2	2,00		0,00	0,00
737 - N. cruscotti per la rappresentazione sintetica dei fenomeni inerenti alla mobilità	1	0,00	0,00	0,00	0,00
737 - N. cruscotti per la rappresentazione sintetica dei fenomeni inerenti alla mobilità	2	3,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 124 - Aziende di pubblico servizio
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

18220152_2024_7 - Sviluppo del sistema informativo metropolitano, open data e open service

14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile: Rocco Conte

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0108/0107 - SISTEMI INFORMATIVI
Programma:	0108 - Statistica e sistemi informativi
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr06.2/2022 - Sit
Consigliere Delegato:	Brenda Barnini (Bilancio, Personale, Digitalizzazione e ITC)

DESCRIZIONE:

Nel processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio informativo assume un ruolo centrale nell'esercizio delle funzioni degli enti. Pertanto si prevede di proseguire nell'attuazione di una serie di azioni per la definizione, lo sviluppo, il consolidamento e l'aggiornamento di procedure, attività e soluzioni che, trasversalmente ai diversi domini applicativi e nello specifico contesto di riferimento di un ente territoriale, concorreranno all'implementazione ed all'evoluzione di un sistema informativo integrato ed interoperabile. Questo consentirà di raccogliere, elaborare, integrare e condividere i dati utili a descrivere il territorio ed i fenomeni che lo interessano, conformemente alle previsioni del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e nella prospettiva di integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Si estenderà ulteriormente la piattaforma GIS, ampliando la quantità di dati e le funzionalità a disposizione dell'utenza interna della Città Metropolitana; laddove fattibile, la disponibilità di tali soluzioni sarà estesa anche all'utenza esterna, con l'obiettivo di allineare verso l'alto la disponibilità di banche dati geografiche e di servizi di interrogazione delle stesse. Si prevede il dispiegamento della versione reingegnerizzata della soluzione preposta alla gestione della banca dati del grafo stradale e della numerazione civica (Iter.GIS), e si prevede lo svolgimento di verifiche di fattibilità per l'adeguamento delle componenti in uso per l'interoperabilità con i cataloghi di metadati, e per la gestione della rete stradale di competenze (catasto strade, pertinenze, concessioni).

FINALITA':

Costituzione, gestione e sviluppo di un sistema informativo aperto ed interoperabile, che massimizzi la disponibilità dei dati nei confronti dell'utenza, sia interna che esterna, superando la logica dei silos verticali associati a singoli processi, procedimenti o strumenti gestionali.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ASSFALG JURGEN		31/08/2024
BACCI ELISABETTA		
BARTOLINI GIULIA		
CODECASA GIACOMO		
CONTE ROCCO		
FURLAN ELISABETTA		
GIAQUINTO RICCARDO		
SINOPOLI LUCA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
255/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTI DIGITALIZZAZIONE MIGRAZIONE CLAUD E SMART MOBILITY CAP. U 21151-21152-21153	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20101	50.385,00	50.385,00
Totale				50.385,00	50.385,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18519/0	AFFIDAMENTO A SILFI SPA (EX LINEA COMUNE) PER MANUTENZIONE BANCHE DATI SIT	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	33.262,00	33.262,00
18810/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONE ON LINE	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	331,00	331,00
19396/0	SPESE PER ACQUISTO E SVILUPPO SOFTWARE FIN. AV. EC.	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	55.000,00	5.000,00
19563/0	REALIZZAZIONE CARTOGRAFIA TRAMITE LINEA COMUNE POI SILFI SPA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1005	1.615,00	1.615,00
21152/0	PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE EL TERRITORIO TOSCANO SMART MOBILITY CAP. E 255	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	15.197,76	15.197,76
21153/0	PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO TOSCANA - SVILUPPI PER OPEN DATA CAP. E 255	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0108	35.187,24	35.187,24

Totale				140.593,00	90.593,00
--------	--	--	--	------------	-----------

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
50.385,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
90.593,00	89.756,00	91.130,00

FASI/AZIONI:

1 - Azioni trasversali per il coordinamento e per l'integrazione delle diverse componenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sviluppo coordinato ed integrato delle diverse componenti funzionali ed informative del sistema informativo metropolitano, nonché coordinamento con le diverse strutture dell'ente e gli altri attori ai fini della rilevazione dei fabbisogni, l'identificazione dei requisiti e la verifica delle soluzioni.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nell'ambito delle attività connesse alla trasformazione digitale dei procedimenti autorizzativi e di riscossione è emersa la necessità di migliorare la tempestività nell'aggiornamento e la qualità dei dati utilizzati in maniera trasversale a più processi e/o procedimenti; in particolare le misure potenzialmente più significative sono state identificate negli ambiti organizzativo ed operativo, ferma restando la necessità di adeguare gli strumenti tecnologici in uso e di promuoverne l'uso da parte degli uffici competenti sui diversi aspetti.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	60 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Manutenzione e aggiornamento dell'infrastruttura per la gestione dei dati, nonché dei relativi cataloghi e servizi per consultazione ed interrogazione di banche dati geografiche

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	50
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Sviluppo ed aggiornamento delle banche dati territoriali, nonché delle soluzioni per la consultazione e l'interrogazione delle stesse, da parte di utenti (in modalità interattiva, attraverso WEB GIS) o di applicazioni (implementando modelli di interoperabilità, attraverso Web Service).

Risultati ottenuti: Al 30/06: Si è proceduto con l'individuazione e la realizzazione di nuovi strati informativi, tipicamente fruibili attraverso servizi OGC (WFS) dagli uffici dell'ente (ed eventualmente anche da soggetti esterni, laddove utile e fattibile), prevedendo anche la distribuzione/l'aggiornamento di file QLR (Layer di condivisione di QGIS) al fine di facilitare l'accesso alle informazioni.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	60 %	
31/12/2024	100 %	%	

3 - Manutenzione e aggiornamento dei contenuti del catalogo dei dati e della sezione open data/open service del portale dell'ente.

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Ricognizione delle banche dati, estesa anche agli enti locali del territorio, con identificazione di quelle idonee alla pubblicazione in forma aperta. Aggiornamento dei dataset e dei relativi metadati sul catalogo. Verifica della sussistenza delle condizioni per l'aggiornamento automatico delle risorse pubblicate sul catalogo e dei relativi metadati, con eventuale implementazione degli automatismi.

Risultati ottenuti: Al 30/06: Sebbene, a valle della ricognizione precedentemente svolta, l'attività di manutenzione inizialmente programmata sarebbe dovuta consistere nella catalogazione sistematica delle banche dati identificate ai fini della loro valorizzazione, recependo l'esigenza contingente alla migrazione di due banche dati contestualmente alla reingegnerizzazione del software gestionale per due specifici procedimenti si è poi proceduto alla verifica ed al miglioramento del livello qualitativo di dette banche dati. Procedendo dal medesimo progetto, è stato dato inoltre un nuovo impulso all'aggiornamento della banca dati dei tratti di viabilità di competenza dell'ente. Infine, vista la rinnovata disponibilità degli uffici competenti, sono state riprese le attività connesse all'alimentazione dell'AINOP.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022

32 - Servizi web standard attivati	1	2,00	2,00	0,00	0,00
32 - Servizi web standard attivati	2	4,00		0,00	0,00
460 - n. verifiche di fattibilità sistema informativo metropolitano, open data e open service	1	2,00	2,00	0,00	0,00
460 - n. verifiche di fattibilità sistema informativo metropolitano, open data e open service	2	2,00		0,00	0,00
748 - % incremento delle risorse pubblicate sul catalogo	1	2,00	1,00	0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 10 - Comuni della Città Metropolitana di Firenze
- 14 - Regione Toscana
- 18 - Cittadini
- 24 - Province della Toscana
- 25 - Studenti
- 27 - Associazioni di categoria
- 29 - Enti pubblici
- 32 - Operatori del trasporto merci
- 33 - Obiettivo a rilevanza anche interna
- 35 - Imprese interessate all'esercizio dell'attività
- 44 - Aziende
- 64 - Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina
- 69 - professionisti e relativi ordini
- 72 - Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)
- 75 - Utenti del servizio



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420231_2024_7 - Analisi di vulnerabilità sismica dei ponti - livello 4 ai sensi delle linee guida dei Ponti DM 204/2022

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

Analisi di vulnerabilità sismica dei ponti - livello 4 ai sensi delle linee guida del Ponti DM 204/2022

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		

09/10/2024

DI PALMA GABRIELE	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

09/10/2024

1 - SP 56 km 11+600 - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	30/03/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06:rilievi effettuati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - SP 56 km 11+600 - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettuate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

3 - SP 56 km 11+600 - Analisi vulnerabilità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettuate in anticipo rispetto alle previsioni

09/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

4 - SP 551 km 14+030 - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	30/03/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06:rilievi effeetuati in anticipo rispetto alle previsioni

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

5 - SP 551 km 14+030 - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettaute

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

09/10/2024

6 - SP 551 km 14+030 - Analisi vulnerabilità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettuate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

7 - SP 85 km 5+700 - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06: rilievi effettauti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

8 - SP 85 km 5+700 - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettuate

09/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

9 - SP 85 km 5+700 - Analisi vulnerabilità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettuate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

10 - SP 95 km 0+595 - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06: rilievi effettuati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

09/10/2024

11 - SP 95 km 0+595 - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettuate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

12 - SP 95 km 0+595 - Analisi vulnerabilità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettuate in anticipo rispetto alla programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

13 - SP 18 Ponte di S. Clemente - Rilievi

Dal	01/01/2024	al	31/03/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: rilievi

Risultati ottenuti: Al 30/06: rilievi effettuati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

14 - SP 18 Ponte di S. Clemente - Indagini

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: indagini

Risultati ottenuti: Al 30/06: indagini effettuate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

15 - SP 18 Ponte di S. Clemente - Analisi di Vulnerabilità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: analisi vulnerabilità

Risultati ottenuti: Al 30/06: analisi effettuate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	80 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520228_2024_7 - SR302. Km 29+430. Interventi di manutenzione straordinaria al ponte sulla Sieve. Comune di Borgo San Lorenzo

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

A seguito delle ispezioni eseguite sul ponte, è emerso che l'infrastruttura presenta cedimenti differenziali delle campate e una forte ossidazione delle armature. Il ponte rappresenta un'importante infrastruttura, visto che attraversa la Sieve con 5 campate per una lunghezza di 88 metri. Occorre procedere con un miglioramento sismico e questo comporta un importante intervento di consolidamento. La progettazione è già in corso. L'importo di tale opera è pari a 3.500.000,00 euro ed è finanziato con i fondi FSE per 3.100.000,00 euro e quindi con tempi di rendicontazione molto serrati. Al fine di accelerare l'affidamento dei lavori, si ipotizza di fare l'affidamento utilizzando l'accordo quadro in essere. Comunque, l'intervenmto presenta criticità nel rispetto dei termini imposti dai finanziamenti e quindi si è aperto un tavolo con la Regione per il superamento del problema.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		

15/10/2024

CARSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI RAIMO TIZIANA		
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	1.800.000,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

FASI/AZIONI:

15/10/2024

1 - Affidamento dei lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: affidamento e lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase come da programmazione (affidamento dei lavori)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Lavori e Collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Lavori e Collaudo

Risultati ottenuti: lavori e collaudo: da riprogrammare nel 2025 e 2026 per criticità di cantierizzazione in alveo, i lavori inizieranno in accordo con il comune di borgo san lorenzo solo dopo la fine dei lavori sul ponte al km 27+930 loc. La Brocchi per non creare ulteriori disagi alla cittadinanza

3 - Lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Lavori che proseguiranno anche nel 2026 per problematiche legate alla cantierizzazione in alveo. Inoltre i lavori si potranno iniziare solo dopo la fine dei lavori del Ponte al Km 27+930 loc. La Brocchi dopo interlocuzione con il comune di Borgo San Lorenzo.

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

15/10/2024

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420156_2024_7 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 1

95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi. Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ALBONETTI ANDREA	09/10/2024	
ANTIMI GIANNI		
BANI IRENE		

10/10/2024

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
CAROSELLA MARIA TERESA	09/10/2024	
CAVINA MARCO		
CERBAI LORENZO	09/10/2024	
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
DAMIANO DANILO	09/10/2024	
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DIANI GABRIELE	09/10/2024	
DI PALMA GABRIELE	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
DONATINI FEDERICO	09/10/2024	
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
LANDI ALESSIO		
LENZI YARI	09/10/2024	
LIVI NICOLA	09/10/2024	
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MELANI PAOLO		
MENICHELLI LORENA		
MONDUCCI STEFANO	09/10/2024	
MORETTINI MARCO	09/10/2024	
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TEDESCHI ANDREA	09/10/2024	
TURRINI RINALDO		
VIGNALI DEBORA		
VIVOLI SIMONE		
ZACCHINI LUCA		

10/10/2024

Risorse Strumentali:

risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1855/0	TRASFERIMENTO DA MIN.INFR. MOB.SOST.LE MIMS MANUT.STRAOR.MUGELLO-BISENZIO-VALDISIEVE2021-2026(2025 1493883 2026 746942) CAP. U 20818/11+181	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	1.368.700,87	1.368.700,87
Totale				1.368.700,87	1.368.700,87

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18601/0	LAVORI PER INTERVENTO DIMESSA IN SICUREZZA FRANA SULLA SR 302 BRISIGHELLESE - RAVENNATE KM 13+00 COMUNE DI FIESOLE CAP. E 1837	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	581.795,09	581.795,09
18603/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI VIABILITA'	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	75.000,00	75.000,00
18604/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	70.000,00	70.000,00
18932/0	SPESE PER ACQUISTO MEZZI D'OPERA VIABILITA' (TERNA)FIN.AV. AMM.NE LIBERO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	294.996,00	294.996,00
19691/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 CAP. E 1736	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	1.401.816,27	1.401.816,27
19938/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	71.398,34	71.398,34
21544/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRADE TOUR DE FRANCE COMUNI DI PELAGO E PONTASSIEVE FIN. DA COMUNI CAP. E 893	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	120.000,00	120.000,00
21623/0	MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 FIN.AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.350,02	3.350,02
Totale				2.618.355,72	2.618.355,72

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.368.700,87	1.641.183,00	866.057,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.618.355,72	182.398,34	182.398,34

FASI/AZIONI:**1 - Perizie, progettazioni e lavori necessari**

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Perizie, progettazioni e lavori necessari

Risultati ottenuti: Al 30/06: perizie, progettazioni e lavori come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
777 - Km strade asfaltate	1	5,00	5,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	5,00		0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	8,00	8,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	8,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

10/10/2024

118 - Consiglieri Metropolitani

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420157_2024_7 - Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria zona 2

94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.

Interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

FINALITA':

La direzione provvederà a rilevare la soddisfazione dell'utenza, ai fini della valutazione della performance, tramite la somministrazione di un questionario on line. La popolazione di riferimento è costituita da Società di trasporto e polizie municipali. Si prevede un numero minimo di risposte pari a 10.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		

09/10/2024

BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASELLI SAURO		
CERBAI PAOLO		
COLESCHI LEONARDO	09/10/2024	
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DIANI VALERIO	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
ERMINI LUIGI		
FANUCCHI LORENZO	09/10/2024	
GIOIA FRANCESCO	09/10/2024	
GIOVANNINI PAOLO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MAZZOLA GIUSEPPE	09/10/2024	
MELE DANIEL	02/10/2024	
MENICHELLI LORENA		
MORETTI FRANCO		
NUTINI ELISABETTA		
PIERI RICCARDO	09/10/2024	
PRADELLI MAURIZIO	09/10/2024	
PROCACCI VALENTINA		
SORO GIANMARCO	09/10/2024	
SOZZI CARLO	09/10/2024	
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
VOLPE GIOELE	09/10/2024	
ZECCHI MATTEO	09/10/2024	

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
18927/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.)	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	100.000,00	100.000,00
20165/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU STRADE REGIONALI SR 302 CAP. E 1372/1/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	8.146.676,91	6.684.476,45
21622/0	RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA VARIANTE FIGLINE VALDARNO 2 STRALCIO 2 LOTTO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	30.032,31	30.032,31
Totale				8.276.709,22	6.814.508,76

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
6.814.508,76	1.079.884,29	100.000,00

FASI/AZIONI:**1 - Perizie, progettazioni e lavori necessari**

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Perizie, progettazioni e lavori necessari

Risultati ottenuti: Al 30/06: perizie, progettazioni e lavori come da programma

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
777 - Km strade asfaltate	1	5,00	5,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	5,00		0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	8,00	8,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	8,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105420211_2024_7 - Attività gestionali generiche Direzione Viabilità 1

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
ALBONETTI ANDREA	09/10/2024	
ANTIMI GIANNI		
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		
BOTTA GIUSEPPE		

10/10/2024

BRUSCHINI GIAMPAOLO		
CAROSELLA MARIA TERESA		
CASELLI SAURO		
CAVINA MARCO		
CERBAI LORENZO	09/10/2024	
CERBAI PAOLO		
CERBAI PIERO		
CERCHIERINI WALTER		
COLESCHI LEONARDO	09/10/2024	
DAMIANO DANILO	09/10/2024	
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DIANI GABRIELE	09/10/2024	
DIANI VALERIO	09/10/2024	
DI PALMA GABRIELE	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
DONATINI FEDERICO	09/10/2024	
DONATINI MAURIZIO		
ERMINI LUIGI		
FANUCCHI LORENZO	09/10/2024	
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GALASTRI CAMILLA	09/10/2024	
GAROFALO ACHILLE		
GIOIA FRANCESCO	09/10/2024	
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
LENZI YARI	09/10/2024	
LIVI NICOLA	09/10/2024	
LIVI PAOLO		
LUCHERINI RICCARDO		
MASCHERINI PAOLO		
MAZZOLA GIUSEPPE	09/10/2024	
MELANI PAOLO		
MELE DANIEL	09/10/2024	

10/10/2024

MENICHELLI LORENA		
MONDUCCI STEFANO	09/10/2024	
MORETTI FRANCO		
MORETTINI MARCO	09/10/2024	
NUTINI ELISABETTA		
PIERI RICCARDO	09/10/2024	
PRADELLI MAURIZIO	09/10/2024	
PROCACCI VALENTINA		
SALVADORI SARA	09/10/2024	
SORO GIANMARCO	09/10/2024	
SOZZI CARLO	09/10/2024	
SPLENDIANI MILA	09/10/2024	
TEDESCHI ANDREA	09/10/2024	
TELLINI ALBERTO		
TESI GUIDO		
TURRINI RINALDO		
VIGNALI DEBORA		
VIVOLI SIMONE		
VOLPE GIOELE	09/10/2024	
ZACCHINI LUCA		
ZECCHI MATTEO	09/10/2024	

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione della Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
305/5	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	62.979,67	62.979,67
305/8	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/8	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	24.343,84	24.343,84

305/16	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/15	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	13.459,63	13.459,63
305/17	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21091/16	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	534,28	534,28
371/2	TRASFERIMENTO R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE EX ANAS 2° TRANCHE DIR. 46 CAP. U 20863	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	372.944,64	372.944,64
371/4	TRASFERIMENTO R.T.PER RIS. E ADEG. RETE STRADALE EX ANAS NO FIPILI I TRANCE DIR. 46 CAP U.20848/18994/20031/20851/20852/20130/20861	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	651.587,85	651.587,85
373/0	TRASFERIMENTO DA R.T. PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP 107 LEGRI-CARLONE CAP. U 21417	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	200.000,00	200.000,00
893/0	TRASFERIMENTO DA COMUNI DI PELAGO E PONTASSIEVE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRADE TOUR DE FRANCE CAP. U 21544	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	120.000,00	120.000,00
980/7	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21054/7	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	169.610,82	169.610,82
980/11	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21054/9	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	218.075,20	218.075,20
980/26	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21054/25	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	59.125,46	59.125,46
980/28	TRASFERIMENTO DAL MIMS FONDO ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA' AREA 1 CAP. U 21054/27	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	1.575,52	1.575,52
1371/2	TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO RETE STRADALE STRADE REGIONALI DIR. 46 CAP. U 20129	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	245.207,25	245.207,25
1372/1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI CAP. U 20165	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	5.829.947,84	4.367.747,38
1701/1	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2022 E 2023 AREA 1 CAP. U21461/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	203.534,82	203.534,82
1701/2	TRASF. DA REGIONE TOSCANA MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR 2022-2029 DM9/05/22 QUOTA 2024 AREA 1 CAP. U21461/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	296.050,64	296.050,64
1800/4	TRASFERIMENTO DI MINISTERO MIT 3 PER INTERVENTI RETE VIARIA C.M. (DAL 2019/2033) QUOTA 2024 AREA 1 CAP. U 20868/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	269.060,28	269.060,28
1803/5	TRASF. MIMS MIT 5 RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2024 AREA 1 CAP. U 21140/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	1.199.398,00	1.199.398,00
Totale				9.937.435,74	8.475.235,28

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
19295/1	SPESE PER LAVORI SRT 302 MARRADI FIN. AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	140.580,17	140.580,17
19295/2	SPESE PER LAVORI SRT 302 MARRADI FIN. AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO DA R.T.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	118.115,47	118.115,47
20087/0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SP 20 AL KM. 6+750 COD.09IR230G1 CAP. E 882	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	817.163,65	324.084,03
20088/0	LAVORI PER RIPRISTINO CARREGGIATA SU SP 610 KM74+000 COD.09IR268/G1 CAP. E 890	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	670.684,57	670.684,57
20111/0	FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE - VIABILITA' AREA 1 - FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	11.978,82	11.978,82
20129/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REGIONALI CON ACCORDI QUADRO ZONA1-2 DIR. 46 CAP. E 1371/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	364.291,48	364.291,48
20335/1	CONTRIBUTO COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO PER VARIANTE SRT 69 FIGLINE VALDARNO (FASE 2) SCHEDA 13 FIN. AV. VINCOLATO	66 - DIPARTIMENTO TERRITORIALE	1005	63.496,67	63.496,67
20450/0	INCENTIVI PER LAVORI SU SR 69 VARIANTE ESTERNA ABITATO FIGLINE VALDARNO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	7.779,07	7.779,07
20772/0	TRASF. PER PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP129/503 SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	150.000,00	150.000,00
20773/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP41/SR302 SAGGINALE BORGO SAN LORENZO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	37.071,20	37.071,20
20774/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 551 VIALE BEATO ANGELICO VICCHIO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	387.556,77	387.556,77
20775/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVO MARCIAPIEDE ZONA STAZIONE SP 551 VICCHIO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	87.932,72	87.932,72
20776/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVO INNESTO TRA SP 91 E SS 67 SULLA SP 91 RUFINA FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	172.160,88	172.160,88
20778/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 503 PALAGIO SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	18.158,40	18.158,40
20779/0	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA SP 92 MERCATALE SAN CASCIANO FIN. AV. EC.	47 - DIREZIONE VIABILITA' 2	1005	12.523,64	12.523,64
20785/1	TRASFERIMENTO PER LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 51 CON VIA CAIANI BORGO SAN LORENZO FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	450.000,00	450.000,00
20844/0	INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONE VIABILITA'	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	75.000,00	75.000,00
20845/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE -	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	326.000,00	326.000,00
20845/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE - UNA TANTUM	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	400.000,00	400.000,00

20846/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI -	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	826.500,00	826.500,00
20847/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONE VIABILITÀ	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	149.842,33	149.842,33
20849/1	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E RISANAMENTO RETE VIARIA C.M. (NO R.T.) FIN. AV. AMM.NE VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	590.000,00	590.000,00
20850/0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA FIN. CAP. E 188 EX ART. 126	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	217.627,83	217.627,83
20851/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - SERVIZIO NEVE - RETE VIARIA R.T. DIR. 46 CAP. E 371	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	65.070,81	65.070,81
20852/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ - TAGLIO ERBA E AFFINI- RETE VIARIA R.T. DIR. 46 CAP. E 371	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	69.300,14	69.300,14
20853/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIABILITA' (SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI VARI)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	42.000,00	42.000,00
20854/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - SERVIZIO NEVE STRADE REGIONALI SSRR - CAP. E 507/2/3/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	14.076,02	14.076,02
20855/0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DIREZIONE VIABILITA' - TAGLIO ERBA E AFFINI STRADE REGIONALI SS.RR - CAP. E 507/2/3/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	37.125,79	37.125,79
20858/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI CAP. E 288	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	262.224,37	262.224,37
20859/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI SS.RR CAP. E 507/2/3/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	79.291,74	79.291,74
20859/2	EVENTI EMERGENZIALI DEL 2/11/23 STRADE REGIONALI FIN. AV. VINCOLATO DA COSAP CUP B47H2300357000 - SR302	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	30.000,00	30.000,00
20862/0	SPESE PER MANUTENZIONE POTENZIAMENTO SEGNALETICA AI SENSI CDS ART. 208 COMMA 4 LETTERA A CAP. E 188 EX ART. 126	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	92.760,00	92.760,00
20863/0	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA PER RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SS.RR CONTR. STRAORD. ZONA 1/2/3 DIR. 46 CAP. E 371/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	372.944,64	372.944,64
20865/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI FIN. DA MULTE TRASFERITE DA COMUNI ARRETRATI CAP. E 290	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	104.458,29	104.458,29
20866/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 CAP. E 1736/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.091.485,57	1.091.485,57
20866/2	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA CITTA' METROPOLITANE FIN. MIT 1 2019-2023 ANNO 2023 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	256.370,65	256.370,65
20867/3	SPESE PER INTERVENTI RETE VIARIA CITTA METROPOLITANA MIT 2 (2020/2024) ANNO 2024 CAP. E 891/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.013.281,23	2.013.281,23
20868/0	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. CAP. E 1800/2 (FINANZIAMENTO 2019/2033)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	110.011,58	110.011,58

20868/2	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. (FINANZIAMENTO 2019/2033) ANNO 2023 DIR. 46 FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	106.134,91	106.134,91
20868/4	SPESE PER NUOVI INTERVENTI MIT 3 RETE VIARIA C. M. (DAL 2019 AL 2033) ANNO 2024 CAP. E 1800/4	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	242.360,02	242.360,02
20869/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE C.M. CAP. E 725 (DA IMPEGNARE SOLO SE INCASSATO)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	74.483,67	74.483,67
21054/7	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/7	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	164.099,35	164.099,35
21054/9	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/11	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	218.075,20	218.075,20
21054/22	RESTITUZIONE A MIT DI SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE PER ADEGUAMENTO PREZZI 1° SEM. 2022 VIABILITA' AREA 1 CAP. E 980/7	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	5.511,47	5.511,47
21054/25	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 3 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/26	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	59.125,46	59.125,46
21054/27	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 980/28	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.575,52	1.575,52
21091/5	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 1 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	62.979,67	62.979,67
21091/8	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2022 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/8	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	24.343,84	24.343,84
21091/16	FONDO MIMS PER ADEGUAMENTO PREZZI 4 TRIMESTRE 2023 VIABILITA 'AREA 1 CAP. E 305/17	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	534,28	534,28
21140/5	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI RETE STRADALE CMFI MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 QUOTA 2024 CAP. E 1803/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.199.398,00	1.199.398,00
21346/0	SPESE PER MANUTENZIONE POTENZIAMENTO SEGNALETICA AI SENSI CDS ART. 208 COMMA 4 LETTERA A FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	58.299,93	58.299,93
21379/1	SOMME URGENZE SR302 KM 45+200 E KM 48+000 FIN DA MULTE TRASF. DA COMUNI CAP. E 288 AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	12.101,01	12.101,01
21379/2	SOMME URGENZE SR302 KM 45+200 E KM 48+000 FIN DA MULTE TRASF. DA COMUNI CAP. E 290 AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	101.764,58	101.764,58
21379/3	SOMME URGENZE SR302 KM 45+200 E KM 48+000 FIN DA TRASF. R.T.CAP. E 1371/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.146,43	1.146,43
21379/4	SOMME URGENZE SR302 KM 45+200 E KM 48+000 FIN AV. VINCOLATO R.T.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	40.991,90	40.991,90
21379/6	SOMME URGENZE SR302 KM 45+200 E KM 48+000 FIN DA TRASF. R.T.CAP. E 1776	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	433,01	433,01
21392/0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PROVINCIALI FIN. DA SANZIONI CDS ART. 142 SU STRADE C.M. DI FI CAP. E 189	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	10.000,00	10.000,00
21401/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REGIONALI (R.T. PER SOMMA URGENZA SRT 302) CAP. E 1776	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	326.457,49	326.457,49
21409/0	SPESE PER INCARICHI VIABILITA' AREA 1 STRADE REGIONALI FIN. CAP. E 288	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.500,00	1.500,00
21417/0	SPESE PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP 107 LEGRI-CARLONE TRASF. DA RT CAP. E 373	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	200.000,00	200.000,00

21421/4	EVENTI EMERGENZIALI DEL 2/11/23 SSPP FIN. AV.EC. CUP B67H23002350005 SP 551 KM 16+600 LOC GINESTRA	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	315.860,93	315.860,93
21461/1	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2022 E 2023 AREA 1 CAP. E 1701/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	203.534,82	203.534,82
21461/2	SPESA RESILIENZA CAMBIAMENTI CLIMATICI SSRR MIMS MIT 5 2022 - 2029 DM 9/05/22 ANNO 2024 AREA 1 CAP. E 1701/2	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	296.050,64	296.050,64
21479/0	EVENTI EMERGENZIALI DEL 2/11/23 SSPP CUP. B77H23003210005 SP 107 KM 4+050 FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	232.587,25	232.587,25
21491/0	EVENTI EMERGENZIALI DEL 2/11/23 SSPP CUP. B77H23003210005 SP107 KM 4+050 FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE DA COMUNI	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	147.491,76	147.491,76
21536/0	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE BIM VIABILITA' AREA 1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	64.995,50	64.995,50
21537/0	ACQUISTO DI FORNITURE PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO VIABILITA' AREA 1 UNA TANTUM	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	30.000,00	30.000,00
21541/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. STRADE TOUR DE FRANCE COMUNI DI PELAGO E PONTASSIEVE FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	600.000,00	600.000,00
21546/1	ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO VIABILITA' AREA 1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	257.613,42	257.613,42
21546/4	ADEGUAMENTO PREZZI 2 SEMESTRE 2021 VIABILITA'AREA 1 FONDI C.M.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	87.165,10	87.165,10
21575/0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SR 302 DAL KM 39+510 AL KM 39+720 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CAP. E 1376	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	500.000,00	500.000,00
21594/1	SPESE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PIANI VIABILI ZONA 1 FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	500.000,00	500.000,00
21594/2	SPESE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PIANI VIABILI ZONA 2 FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	500.000,00	500.000,00
21595/2	LAVORI SP 503 ROTATORIA PALAGIO II LOTTO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	450.000,00	450.000,00
21596/1	LAVORI IMPIANTO ILLUMINOTECNICO GALLERIA SP 97 FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	150.000,00	150.000,00
21596/2	LAVORI SP 97 KM O+300 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	450.000,00	450.000,00
21599/1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 86 KM 13+100 FRANA DI TOSI FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.550.000,00	1.550.000,00
Totale				19.981.479,66	19.488.400,04

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
------	------	------

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
8.475.235,28	1.274.911,49	1.274.911,49

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
19.488.400,04	5.942.238,25	3.256.988,37

FASI/AZIONI:**1 - Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)**

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	11
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)

Risultati ottenuti: Al 30/06: redazione ed approvazione perizie per interventi sulle pertinenze effettuate

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	11
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: perizie per interventi sulle pertinenze ed interventi effettuati

10/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

3 - Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	19
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -

Risultati ottenuti: Al 30/06: messa in sicurezza delle pertinenze

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

4 - Redazione e approvazione perizie per segnaletica

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Redazione e approvazione perizie per segnaletica

Risultati ottenuti: Al 30/06: redatte e approvate perizie per la segnaletica

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

5 - Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: affidate perizie e realizzati interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

6 - Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali

Risultati ottenuti: Al 30/06: realizzati interventi di segnaletica per la messa in sicurezza dei tratti stradali

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
777 - Km strade asfaltate	1	10,00	10,00	0,00	0,00
777 - Km strade asfaltate	2	10,00		0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	1	16,00	16,00	0,00	0,00
778 - Km strade con rifacimento segnaletica	2	16,00		0,00	0,00

10/10/2024

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

140 - aziende di TPL

141 - Polizie Municipali del Comune



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
105202210_2024_7 - Sicurezza Stradale

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

Ai fini del miglioramento della sicurezza stradale sulle arterie metropolitane, sono previsti interventi sulle intersezioni o per la realizzazione di percorsi dedicati ai pedoni. Tali interventi sono spesso il risultato di concertazione con i Sindaci del territorio che meglio di altri riescono ad intercettare le esigenze dei cittadini

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		

15/10/2024

DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE	07/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GALASTRI CAMILLA	07/10/2024	
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SALVADORI SARA	07/10/2024	
SPLENDIANI MILA	07/10/2024	
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
19026/1	SP69 - CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETA LOTTO 2 INCENTIVI FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	140,44	140,44
20939/1	PROGETTAZIONE E LAVORI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE SP 503 PALAGIO SCARPERIA SAN PIERO FIN. AV.VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	530.000,00	530.000,00
Totale				530.140,44	530.140,44

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
530.140,44	0,00	0,00

FASI/AZIONI:**1 - SP41 - SR302. Realizzazione di rotatoria. Comune di Borgo San Lorenzo - Verifica esterna e Approvazione progetto**

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: realizzazione rotatoria

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase conclusa nel primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - SS67 - SP91. Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina. Progettazione definitiva con dichiarazione di pubblica utilità

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progettazione esecutiva intersezione

Risultati ottenuti: Al 30/06: progettazione definitiva già redatta e consegnata, il progetto è da approvare con dichiarazione di Pubblica Utilità si concluderà al 30/09

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	90 %	il progetto è da approvare con dichiarazione di Pubblica Utilità si concluderà al 30/09
31/12/2024	100 %	%	

3 - SS 67 - SP 91 Messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina: verifica ed approvazione progetto esecutivo raggiungimento al 70%

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: approvazione progettazione esecutiva

Risultati ottenuti: Al 30/06: da riprogrammare nel secondo semestre a seguito dell'approvazione progetto definitivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	da riprogrammare nel secondo semestre a seguito dell'approvazione progetto definitivo
31/12/2024	70 %	%	

4 - SS 67 - SP 91 messa in sicurezza intersezione. Comune di Rufina - lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/03/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Verifica ed approvazione progetto

5 - SP551. Percorso pedonale. Comune di Vicchio - I lotto affidamento lavori ed esecuzione

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: affidamento lavori ed esecuzione I lotto - fase posticipata concordata con comune di Vicchio causa presenza di cantiere in rotatoria prossima all'intervento

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	Da riprogrammare nel 2025, causa presenza di cantiere in rotatoria prossima all'intervento, concordato con il comune di Vicchio per evitare ulteriori disagi.
31/12/2024	100 %	%	fase posticipata concordata con comune di Vicchio causa presenza di cantiere in rotatoria prossima all'intervento

6 - SP 503 KM 27+200 Nuova rotatoria comune di Scarperia e San Piero Loc. Palagio

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Acquisizione aree da espropriare

Risultati ottenuti: Al 30/06: in fase acquisizione aree, i lavori sono da riprogrammare nel 2025 in quanto il finanziamento è pervenuto a maggio 2024 e sono in corso le attività espropriative

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	in fase aacquisizione aree, i lavori sono da riprogrammare nel 2025 in quanto il finanziamento è pervenuto a maggio 2024 e sono in corso le attività espropriative
31/12/2024	100 %	%	

7 - SP 131 Rotatoria in Comune di Barberino del Mugello PFTE

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Progettazione rotatoria

Risultati ottenuti: Al 30/06: progettazione in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	30 %	
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

8 - SP 37 - SP 39 Rotatoria in loc. Galliano in Comune di Barberino del Mugello DOCFAP

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Progettazione rotatoria

Risultati ottenuti: Al 30/06: sostituzione PFTE con DOCFAP

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

105202211_2024_7 - Consolidamento dei versanti in frana

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

La percorribilità delle strade e la sicurezza dei loro utenti deve essere garantita anche con gli interventi sui versanti stradali, sia a monte che a valle della strada, conseguenti a smottamenti o frane, in particolar modo nei territori montani e collinari del nostro territorio. Svariati sono gli interventi necessari per i quali è stata avviata la progettazione. Per alcuni di questi sono stati richiesti i finanziamenti regionali, in ambito del DODS (Documento Operativo per la Difesa del Suolo) e siamo in attesa della risposta di ammissione al finanziamento. Altri interventi, in fase di progettazione, saranno finanziati con i vari MIT.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		

15/10/2024

CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE	07/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
21539/0	SPESE PER CONCESSIONI DEMANIO IDRICO VIABILITA' AREA 1 ARRETRATI UNA TANTUM	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	15.000,00	15.000,00
21545/1	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANE SP 8 FIN. AV. VINCOLATO AUTOSTRADE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	148.985,82	148.985,82
21545/2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANE SP 8 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	151.014,18	151.014,18
21545/3	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANE SP 8 FIN. AV. VINCOLATO DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	30.000,00	30.000,00
21595/1	LAVORI SP 503 KM 15+100 FRANA DI RIFREDO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	123.871,39	123.871,39
Totale				468.871,39	468.871,39

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
468.871,39	269.128,61	0,00

FASI/AZIONI:**1 - SP 86 km 13+100 alternative progettuali ed indagini geognostiche**

Dal	01/01/2024	al	31/05/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: indagini geognostiche

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

2 - SP 86 km 13+100 PFTE

Dal	01/06/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: PFTE - Redazione e consegna progetto

Risultati ottenuti: Al 30/06: in corso

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

15/10/2024

30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

3 - SP503. Km 15+100. Messa in sicurezza del movimento franoso, loc. Rifredo - Affidamento lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	15
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: affidamento lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase da riprogrammare nel secondo semestre, quando saranno disponibili i finanziamenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	fase da riprogrammare nel secondo semestre, quando saranno disponibili i finanziamenti
31/12/2024	100 %	%	

4 - SP503. Km 15+100. Messa in sicurezza del movimento franoso, loc. Rifredo - lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori e collaudo

Risultati ottenuti: Lavori e collaudo nella descrizione fase

5 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Aggiornamento progetto esecutivo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: aggiornamento progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita a causa dei ritardi nello stanziamento del finanziamento, riprogrammare a partire dal 01/05/2024

15/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	fase non eseguita a causa dei ritardi nello stanziamento del finanziamento, riprogrammare a partire dal 01/05/2024
31/12/2024	100 %	%	

6 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Gara lavori

Dal	01/06/2024	al	31/10/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: gara lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

7 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Consegna lavori

Dal	01/11/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Consegna lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

8 - SP20. Km 6+750. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori e collaudo

9 - SP610. Km 74+000. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Aggiornamento progetto esecutivo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Aggiornamento progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita a causa dei ritardi nello stanziamento del finanziamento, riprogrammare a partire dal 01/05/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	fase non eseguita a causa dei ritardi nello stanziamento del finanziamento, riprogrammare a partire dal 01/05/2024
31/12/2024	100 %	%	

10 - SP 610 Km 74+000. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Gara Lavori -

Dal	01/06/2024	al	31/10/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gara Lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

11 - SP 610. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Consegna Lavori -

Dal	01/11/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Consegna Lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

12 - SP 610. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Lavori e Collaudo -

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Lavori e Collaudo

13 - SP91. Km 9+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - affidamento lavori

Dal	01/09/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: affidamento lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: riprogrammare al secondo semestre 2024 (dal 01/09)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	riprogrammare al secondo semestre 2024 (dal 01/09)
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

14 - SP91. Km 9+800. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: conclusione lavori e collaudo

15 - SR302. Km 39+600. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso. - aggiornamento progetto esecutivo avanzamento al 50%

Dal	01/06/2024	al	31/10/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: aggiornamento progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita a causa dei ritardi nello stanziamento del finanziamento, riprogrammare a partire dal 01/06/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	fase non eseguita a causa dei ritardi nello stanziamento del finanziamento, riprogrammare a partire dal 01/06/2024
31/12/2024	100 %	%	

16 - SR 302. Km 39+600. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Gara Lavori

Dal	01/11/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gara Lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

17 - SR 302. Km 39+600. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Gara Lavori (2025)

Dal	01/01/2025	al	31/03/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Gara Lavori (2025)

18 - SR 302. Km 39+600. Messa in sicurezza a seguito di evento franoso - Lavori e Collaudo

Dal	01/04/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Lavori e Collaudo

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
105202212_2024_7 - Barriere di sicurezza

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

La percorribilità delle strade e la sicurezza dei loro utenti deve essere garantita anche con gli interventi sulle barriere di sicurezza laterali. Tale problematica si riscontra in prevalenza sui territori montani e collinari, dove è necessario proteggere i veicoli in svio dalla carreggiata da eventuali cadute con dislivelli a volte anche molto elevati. Gli interventi riguardano la posa in opera di barriere laddove non siano presenti o sostituzioni di barriere inadeguate. Gli interventi in programma saranno finanziati con i vari MIT, ad eccezioni di alcuni interventi che sono finanziati con fondi per la terza corsia.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		

CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1823/0	SP8 FINANZIAMENTO DA AUTOSTRADE PER MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP. U 17527	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	782.500,00	782.500,00
Totale				782.500,00	782.500,00

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17527/0	SP8 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA AUTOSTRADALE CAP. E 1823 FIN. ASP1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	682.500,00	682.500,00
20818/8	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 306 DAL KM 32+900 AL KM 33+100 INSTALLAZIONE BARRIERE SICUREZZA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	508.250,00	347.807,98

15/10/2024

20818/29	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 477 KM 1+600 LOC. QUADALTO MESSA IN SICUREZZA DISSESTO DI VALLE FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.728,91	2.728,91
20818/30	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 477 E SP 32 MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	222,00	222,00
Totale				1.193.700,91	1.033.258,89

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
782.500,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.033.258,89	160.442,02	0,00

FASI/AZIONI:

1 - SP 85 5+800 - 6+100 barriere loc. Taborra Progettazione esecutiva

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	19
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase quasi completata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	90 %	
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

2 - SP 85 5+800 - 6+100 barriere loc. Taborra Affidamento dei lavori ed esecuzione

Dal	01/10/2024	al	31/12/2024	Peso	18
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: affidamento lavori

Risultati ottenuti: fase che inizierà dal 01/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

3 - SP 85 5+800 - 6+100 barriere loc. Taborra Conclusione dei lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/05/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione dei lavori ed collaudo

4 - SP 8 km 11+800 12+000 barriere affidamento lavori ed esecuzione

Dal	01/05/2024	al	31/12/2024	Peso	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: affidamento lavori ed esecuzione

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase come da programmazione, conclusione dei lavori e collaudo da riprogrammare nel 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

5 - SP 8 Km 11+800 12+000 barriere conclusione lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: conclusione lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

6 - SP 477 dal km 13+16.100 ÷ 34+200. Nuove barriere di sicurezza - affidamento e progettazione di fattibilità tecnico economica

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: affidamento e progettazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase in corso come da programmazione, terminerà nel secondo semestre al 31/12

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

7 - SP 477 dal km 13+16.100 ÷ 34+200. Nuove barriere di sicurezza Progettazione esecutiva

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione esecutiva

15/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

8 - SP 477 dal km 31+16.100. Verifica e approvazione progetto esecutivo

Dal	01/07/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Verifica e approvazione progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase che inizierà nel secondo semestre 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

9 - SP8. Km 13+850 ÷ 14+100. Nuove barriere di sicurezza - lavori

Dal	01/01/2024	al	30/09/2024	Peso	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase con leggero ritardo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	50 %	fase con leggero ritardo
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

10 - SP 610 dal km 70+8.12 affidamento e progettazione

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: affidamento e progettazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase che terminerà a settembre 2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	80 %	fase che terminerà a settembre 2024
31/12/2024	100 %	%	

11 - SP8 km 13+850 14+100 nuove barriere di sicurezza - conclusione lavori e collaudo

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

12 - SP 610 dal km 70+8.12 - acquisizione aree di pubblica utilità

Dal	01/10/2024	al	31/12/2024	Peso	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: acquisizione aree di pubblica utilità

Risultati ottenuti: Al 30/06:fase che inizierà a novembre 2024

15/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

13 - SP 610 dal km 70+8.12 - lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/04/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

14 - SP 8 Im 11+800 12+000 barriere progettazione esecutiva

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	9
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

100520241_2024_7 - Eventi meteorologici del 16 e 17 Maggio 2023: Interventi di ricostruzione finanziati dal Commissario Straordinario per la ricostruzione

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Attività:	1
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

Eventi meteorologici del 16 e 17 Maggio 2023: Interventi di ricostruzione finanziati dal Commissario Straordinario per la ricostruzione

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		

CARSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE	08/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALASTRI CAMILLA	08/10/2024	
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
SALVADORI SARA	08/10/2024	
SPLENDIANI MILA	08/10/2024	
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione alla Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1369/1	TRASFERIMENTO DA MINISTERO COMMISSARIO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 STRADE C.M.FI ORD.13/23 (MIN)	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	47.695,48	405.794,18
1377/0	RIMBORSO REGIONE TOSCANA SOMME URGENZE NOVEMBRE 23 ORDINANZACOMMISSARIO 6/24	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	386.917,12	386.917,12
1830/3	RIMBORSO DA R.T. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 9 TER TOUR DE FRANCE CAP. U 21419/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	2.100.000,00	2.100.000,00
Totale				2.534.612,60	2.892.711,30

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
17527/1	EVENTI EMERGENZIALI DEL 2/11/23 SSPP CAP. E 1823 CUP. B77H23003210005 SP 107 KM 4+050	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	100.000,00	100.000,00
21419/1	MANUTENZIONE STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 477 PASSERELLA QUADALTO PALAZZUOLO AREA 1 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	824,62	824,62
21419/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP9 RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 9 TER TOUR DE FRANCECAP. E 1830/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.100.000,00	2.100.000,00
21419/5	MANUTENZIONE STRAORD. RIMBORSO SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 503 ROTATORIA AL PALAGIO SCARPERIA E SAN PIERO AREA 1 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	269.450,50	269.450,50
21419/6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 91-SS67 INTERSEZIONE AREA 1 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	29.349,72	29.349,72
21419/7	MANUTENZIONE STRAORD. RIMBORSO SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP131 PROG.FATT.TECN.EC. ROTATORIA BARBERINO MUGELLO AREA 1 FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	200.000,00	200.000,00
21419/8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP551 MARCIAPIEDI LOTTO 1 VICCHIO AREA 1 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	80.928,83	80.928,83
21419/9	MANUTENZIONE STRAORD. RIMBORSO INTERV. SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 551 RIFAC.PIANO VIABILE BORGO SAN LORENZO AREA 1 FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	200.000,00	200.000,00
21419/10	MANUTENZIONE STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 477 PASSERELLA QUADALTO PALAZZUOLO AREA 1 FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.022,93	1.022,93
21419/11	MANUTENZIONE STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 477 PASSERELLA QUADALTO PALAZZUOLO AREA 1 FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	380.152,45	380.152,45
21419/12	MANUTENZIONE STRAORD. RIMBORSO SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 503 ROTATORIA AL PALAGIO SCARPERIA E SAN PIERO AREA 1 FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.214,48	2.214,48
21419/13	MANUTENZIONE STRAORD. RIMBORSO SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 503 ROTATORIA AL PALAGIO SCARPERIA E SAN PIERO AREA 1 FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	5.166,36	5.166,36
21419/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 91-SS67 INTERSEZIONE AREA 1 FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	110.650,28	110.650,28

21419/15	MANUTENZ. STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 85 BARRIERE DA KM 5+800 A KM 6+100 FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	200.000,00	200.000,00
21419/16	MANUTENZ. STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 41 FRANA DICOMANO FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.196.225,86	1.196.225,86
21419/17	MANUTENZ. STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 1 BARRIERE PONTI E MANUFATTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	400.000,00	400.000,00
21419/18	MANUTENZ. STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SS.PP. ZONA 2 FIN. AV. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	200.000,00	200.000,00
21419/19	MANUTENZ. STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 8 BARRIERE DA KM 11+800 A KM12+000 FIN. AV. VINC. AUTOSTRADE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	69.609,97	69.609,97
21419/20	MANUTENZ. STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SP 477 BARRIERE DA KM 13+000 A KM 16+000 FIN. AV. VINC. DA MULTE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	784.071,54	784.071,54
21419/21	MANUTENZ. STRAORD. RIMBORSO INTERVENTI SOMMA URGENZA MAGGIO 2023 SS.PP. ZONA 1 FIN. AV. DI AMM.NE LIBERO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	300.000,00	300.000,00
21490/1	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP 20 KM 0+600 MARRADI - CONSOLIDAMENTO E RIFAC. PAVIMENTAZIONE E INSTALLAZIONE GUARD RAIL FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	300.000,00	300.000,00
21490/2	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP20 KM 1+ 000 MARRADI COMPLETAMENTO C ON RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE E BARRIERA GUARD RAIL FIN. AV. DI AMM.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	500.000,00	500.000,00
21490/3	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP 20 KM 9+500 MARRADI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI ESISTENTI FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	520.341,62	520.341,62
21490/4	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP 29 KM 3+600 MARRADI BYPASS PROVVISORIO FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	647.140,08	647.140,08
21490/5	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP 29 DAL KM 3+600 AL KM 5+770 MARRADI REALIZZAZIONE PROTEZIONE MONTE OPERE CONSOLIDAMENTO FIN. AV. DI AMM. NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	751.223,14	751.223,14
21490/6	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP 29 DAL KM 2+500 AL KM 2+800 MARRADI REALIZZAZIONE PROTEZIONE MONTE OPERE CONSOLIDAMENTO FIN. AV. DI AMM. NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	262.475,26	262.475,26
21490/7	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP 32 KM 4+670 FIRENZUOLA CONSOLIDAMENTO FRANE A MONTE FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.000.000,00	1.000.000,00
21490/8	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP306 DAL KM 42+500 AL KM 48+000 MARRADI REALIZZAZIONE PROTEZIONE MONTE OPERE CONSOLIDAMENTO FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	576.167,88	576.167,88

15/10/2024

21490/9	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP306 DAL KM 28+89 AL KM 42+000 PALAZZUOLO REALIZZ. PROTEZIONE MONTE OPERE CONSOLIDAMENTO FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	673.215,10	673.215,10
21490/10	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SP 477 KM 15+500 BORGO S.L. OPERE DI PLACCAGGIO MASSI (CHIODATURE, RETI E PROTEZIONI) FIN. AV. DI AMM. NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	277.129,23	277.129,23
21490/11	EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 23 SR302 KM 48+000 BORGO S.L. CONSOLIDAMENTO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZ. E BARRIERA GUARD RAIL FIN. AV. DI AMM.NE	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	531.027,56	531.027,56
Totale				12.668.387,41	12.668.387,41

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.892.711,30	6.494.205,82	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
12.668.387,41	1.114.567,84	0,00

FASI/AZIONI:

1 - S.P. 20 Modiglianese Frana di valle al km 0+600 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: S.P. 20 Modiglianese Frana di valle al km 0+600 PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 2)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

15/10/2024

30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 2)
31/12/2024	100 %	%	

2 - S.P. 20 Modiglianese frana di valle al km 0+600 progetto esecutivo stralcio 2

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: S.P. 20 Modiglianese frana di valle al km 0+600 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase anticipata al primo semestre e conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

3 - S.P. 20 Modiglianese frana di valle al km 0+600 affidamento lavori stralcio 1

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: S.P. 20 Modiglianese frana di valle al km 0+600 affidamento lavori stralcio 1

Risultati ottenuti: aggiungere: stralcio 1, da posticipare nel 2025 in attesa dei finanziamenti aggiuntivi da parte del Commissario

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	0 %	%	Fase posticipata al 2025

15/10/2024

4 - S.P. 20 Modiglianese frana al km 1+000 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: S.P. 20 Modiglianese frana al km 1+000 PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 5)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 5)
31/12/2024	100 %	%	

5 - S.P. 20 Modiglianese frana al km 1+000 progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: S.P. 20 Modiglianese frana al km 1+000 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre e conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

6 - S.P. 20 Modiglianese frana al km 1+000 affidamento lavori

Dal	01/11/2024	al	31/12/2024	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: S.P. 20 Modiglianese frana al km 1+000 affidamento lavori (in attesa del finanziamento aggiuntivo da parte del commissario) l'intervento arriva a 800 mila euro, non è possibile suddividerlo in stralci significativi. (DA RIPROGRAMMARE)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	0 %	%	Fase sospesa per il 2024 in attesa dei finanziamenti da parte del commissario

7 - SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 8)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 8)
31/12/2024	100 %	%	

8 - SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre e conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

9 - SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 affidamento lavori

Dal	01/11/2024	al	31/12/2024	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

10 - SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 esecuzione lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 20 Modiglianese frana sul ponte al km 9+500 esecuzione lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

11 - SP 29 Traversa di Lutirano al km 3+600 Bypass provvisorio PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 29 Traversa di Lutirano al km 3+600 Bypass provvisorio PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase avanzata come da programmazione

15/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

12 - SP 29 Traversa di Lutirano al km 3+600 Bypass provvisorio Appalto integrato

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	8
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 29 Traversa di Lutirano al km 3+600 Bypass provvisorio Appalto integrato - Progetto esecutivo

Risultati ottenuti: progetto esecutivo concluso nel primo semestre, lavori nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

13 - SP 29 traversa di Lutirano al KM 3+600 esecuzione lavori

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Esecuzione lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

14 - SP 29 traversa di Lutirano al KM 3+600 Collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo

15 - SP 29 Traversa di Lutirano al km 3+600 al km 5+770 frana di valle PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 29 Traversa di Lutirano al km 3+600 al km 5+770 frana di monte PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 13)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 13)
31/12/2024	100 %	%	

16 - SP 29 Traversa di Lutirano dal km 3+600 al km 5+770 frana di valle progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 29 Traversa di Lutirano dal km 3+600 al km 5+770 frana di monte progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre e conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

17 - SP 29 Traversa di Lutirano dal km 2+500 al km 2+800 frana di monte PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 29 Traversa di Lutirano dal km 2+500 al km 2+800 frana di monte PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 16)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 16)
31/12/2024	100 %	%	

18 - SP 29 Traversa di Lutirano dal km 2+500 al km 2+800 frana di monte progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 29 Traversa di Lutirano dal km 2+500 al km 2+800 frana di monte progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre e conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

19 - SP 29 Traversa di Lutirano dal km 2+500 al km 2+800 frana di monte affidamento lavori

Dal	01/11/2024	al	31/12/2024	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 29 Traversa di Lutirano dal km 2+500 al km 2+800 frana di monte affidamento lavori

Risultati ottenuti: fase iniziata nel primo semestre

15/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

20 - SP 32 Della Faggiola frana della spalla al km 4+670 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 32 Della Faggiola frana della spalla al km 4+670 PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 19)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 19)
31/12/2024	100 %	%	

21 - SP 32 Della Faggiola frana della spalla al km 4+670 progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 32 Della Faggiola frana della spalla al km 4+670 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre e conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

22 - SP 32 Della Faggiola frana della spalla al km 4+670 affidamento lavori con avanzamento all'80%

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 32 Della Faggiola frana della spalla al km 4+670 affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

23 - SP 32 della Faggiola frana della Spalla al km 4+670 fine lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

24 - SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 42+000 al km 48+000 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

25 - SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 42+000 al km 48+000 progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 42+000 al km 48+000 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	80 %	

15/10/2024

31/12/2024	100 %	%	
------------	-------	---	--

26 - SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 42+000 al km 48+000 affidamento lavori

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 42+000 al km 48+000 affidamento lavori

Risultati ottenuti: da riprogrammare nel 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

27 - SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 28+890 al km 42+000 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 28+890 al km 42+000 PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 25)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 25)
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

28 - SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 28+890 al km 42+000 progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 28+890 al km 42+000 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	80 %	
31/12/2024	100 %	%	

29 - SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 28+890 al km 42+000 affidamento lavori

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 306 Casolana Riolese frana di monte dal km 28+890 al km 42+000 affidamento lavori

Risultati ottenuti: riprogrammare nel 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

30 - SP 477 dell'Alpe di Casaglia frana al km 15+500 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 477 dell'Alpe di Casaglia frana al km 15+500 PFTE l'intervento passa da 300.000 euro a 600.000 euro. Si procederà con affidamento di un primo stralcio nel caso in cui il finanziamento sia concesso da parte del commissario

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 28)

15/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 28)
31/12/2024	100 %	%	

31 - SP 477 dell'Alpe di Casaglia frana al km 15+500 progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 477 dell'Alpe di Casaglia frana al km 15+500 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	80 %	
31/12/2024	100 %	%	

32 - SP 477 dell'Alpe di Casaglia frana al km 15+500 affidamento lavori

Dal	01/11/2024	al	31/12/2024	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 477 dell'Alpe di Casaglia frana al km 15+500 affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

33 - SP 302 Brisighellese ravennate frana al km 48+000 PFTE

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 302 Brisighellese ravennate frana al km 48+000 PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 31)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	0 %	fase non eseguita perchè si è passati direttamente alla progettazione esecutiva (fase 31)
31/12/2024	100 %	%	

34 - SP 302 Brisighellese ravennate frana al km 48+000 progetto esecutivo

Dal	01/07/2024	al	31/10/2024	Peso	3
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 302 Brisighellese ravennate frana al km 48+000 progetto esecutivo

Risultati ottenuti: fase anticipata al primo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

35 - SP 302 Brisighellese ravennate frana al km 48+000 affidamento lavori

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	2
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: affidamento lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

111220151_2024_7 - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e attività consultiva e di supporto agli uffici dell'ente

34 - P.O. AVVOCATURA

Responsabile: Pasquale Monea

Indirizzo Strategico	AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E FUNZIONALE
Obiettivo Strategico	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione:	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	0111/0141 - ALTRI SERVIZI GENERALI - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE E DI CONTROLLO, AVVOCATURA E GARE
Programma:	0111 - Altri servizi generali
Attività:	2 - OBIETTIVO SPECIFICO
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr01.2/2022 - Avvocatura
Consigliere Delegato:	

DESCRIZIONE:

L'obiettivo è predeterminato dalla legge, in quanto trattasi di ufficio istituito esclusivamente per la trattazione degli affari legali degli enti stessi (incarichi di difesa in giudizio -pareri legali - assistenza legale; L. 247/2012, già art. 3 R.D.L. n.1578/33).

I contenuti specifici della attività professionale, comunque trasversali alle varie direzioni in cui si articola l'ente, sono quelli perseguiti dalla azione amministrativa delle direzioni che, a sua volta, tiene conto delle linee programmatiche di mandato del Sindaco. La realizzazione dell'obiettivo è conforme alle politiche di bilancio dell'Ente ed è trasversale e funzionale alla ottimizzazione dell'attività amministrativa soprattutto nell'ottica del perseguimento della legalità dell'azione amministrativa e della tutela legale degli interessi alla cui cura è destinato l'Ente.

a) L'assistenza legale comporta la valutazione dei presupposti della costituzione dell'ente in giudizio sia in caso di liti passive sia nel caso in cui debbano essere intraprese iniziative giudiziali, ove le scelte difensive verranno di volta in volta motivatamente effettuate tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti e dell'obiettivo perseguibile in concreto.

Tale attività si estrinseca nello svolgimento delle attività di ADR (alternative dispute resolution) previste dalle discipline di specie quali prodromiche e necessarie alla instaurazione di giudizi innanzi alle autorità giurisdizionali (negoziazioni assistite, mediazioni, tentativi di conciliazione, etc.) e nella cura di acquisizione dei mandati a favore di avvocati esterni, nominati dalla Compagnia di Assicurazione con cui l'Ente ha sottoscritto contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi con connessa tutela legale.

b) L'attività di consulenza e assistenza legale, mediante la quale è fornito supporto alle direzioni per la soluzione di quesiti tecnico-giuridici nell'ottica di prevenire e/o ridurre il contenzioso nonché per la valutazione di elementi e ragioni di opportunità delle scelte da parte degli uffici per la definizione del procedimento; tale attività si traduce nella disponibilità dell'ufficio a revisionare testi di atti e documenti degli altri uffici, nonché a partecipare a riunioni e incontri sia all'interno che all'esterno della sede di servizio o in modalità virtuale. Per la realizzazione di tali attività l'Ufficio provvede all'organizzazione dei fascicoli e al loro scadenziario. Tra esse la registrazione e aggiornamento in agenda legale di tutte le posizioni aperte, e apposite schede/files per n. sentenze e anno di riferimento, nonché schede per tipologia di attività (es. raccolta interna protocollo atti e notifiche, sinistri passivi con difesa interna o della Compagnia di assicurazione dell'Ente, ricorsi innanzi alla Magistratura Amministrativa, negoziazioni assistite.)

Stante l'importante carenza di personale avvocato che continua a caratterizzare l'ufficio, i suddetti obiettivi dovranno essere comunque realizzati attraverso un'organizzazione efficiente delle risorse, anche attingendo all'esterno in via transitoria e comunque fino alla piena reintegrazione del necessario personale sia legale che amministrativo.

Obiettivo specifico dell'ufficio è anche quello di efficientare le attività di gestione ed archiviazione anche informatizzata dei giudizi e delle pratiche stragiudiziali. Nel corso di

15/10/2024

quest'anno in particolare è prevista l'implementazione e l'avvio dell'utilizzo del nuovo software di gestione dell'agenda legale che consentirà una più completa informatizzazione del pratiche forensi, una migliore sinergia con il processo telematico e il protocollo digitale dell'Ente e un conseguente maggior efficientamento delle attività d'ufficio.

Nel contempo anche l'obiettivo di costante formazione delle risorse umane dell'ufficio risulta fondamentale per assicurare il costante aggiornamento nelle materie trattate in considerazione dei costanti interventi normativi anche in materia di appalti pubblici. Tale obiettivo verrà perseguito mediante acquisto di libri specialistici, di manuali di aggiornamento e di abbonamenti a riviste on-line oltre che mediante alla partecipazione a master, corsi e ad iniziative formative specialistiche.

Si ritiene comunque necessario che, parte degli aggiornamenti acquisiti ritenuti di interesse per i dipendenti dell'ente, vengano condivisi e trasferiti con gli stessi mediante newsletter di aggiornamento quadrimestrali che possano contribuire a migliorare l'efficienza e l'operatività dei singoli settori dell'ente.

FINALITA':

Lo svolgimento delle attività professionali ha carattere continuativo ed è finalizzata oltre che alla migliore difesa e tutela dell'Ente alla prestazione di servizi sempre più efficaci ed efficienti con la finalità specifica della riduzione del contenzioso e degli accessi fisici agli uffici giudiziari, grazie all'applicazione del PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico) anche mediante il collegamento diretto al nuovo applicativo di gestione dell'agenda legale digitale.

Al fine della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente, rivolto a Dirigenti e Funzionari EQ quali principali interfaccia delle attività del nostro ufficio.

MOTIVAZIONI:

Riduzione dei tempi di gestione delle procedure per una più efficace difesa dell'Ente

NOTE:

Questionario di rilevazione della soddisfazione dell'utenza rivolto a Dirigenti e P.O. Numero di risposte 15

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BARDI ALESSANDRA	01/01/2024	
COZZOLINO GIOVANNA	01/01/2024	
LA ROCCA FRANCESCA	18/03/2024	
MONTECCHI SARA	01/01/2024	
PELUSI CRISTINA	01/01/2024	
ZAMA FRANCESCA	01/01/2024	

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
---------------	-------------	----	------------------	--------------------------------	------------------------------------

614/1	RIMBORSO DA INAIL SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 2039 DEL 19/01/24	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	518.329,71	518.329,71
614/2	RIMBORSO DA CIRRI SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 2039 DEL 19/01/24	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	403.405,44	403.405,44
634/0	ENTRATE DA RIMBORSI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	173.251,29	173.251,29
687/4	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA STRAGIUDIZIALE	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	22.300,00	22.300,00
687/5	RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA CONTENZIOSA CAUSA BIONDI SENT. 1517/2015 - FCDE CAP. U 19643 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	3.457,08	3.457,08
763/0	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U 16594 18007	34 - P.O. AVVOCATURA	30500	150.000,00	150.000,00
764/1	SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANTE MADIA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	662,64	662,64
764/3	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2015 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	4.130,50	4.130,50
764/5	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2017 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	9.170,64	9.170,64
764/6	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2018 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	20.237,82	20.237,82
764/7	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2019 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	75.484,03	75.484,03
764/8	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2020 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	26.851,78	26.851,78
764/9	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2021 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	17.452,96	17.452,96
764/10	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2022 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	91.777,96	91.777,96
764/11	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI ANNUALITA' 2023 CAP.U 20941 E 20942	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	30500	6.388,50	6.388,50
Totale				1.522.900,35	1.522.900,35

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
5690/0	ACQUISTI VARI PER AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	1.500,00	1.500,00
8142/0	SPESE CORRENTI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	1.500,00	1.500,00
8149/0	NUOVI INCARICHI PERITALI CTP -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	48.300,00	48.300,00
8150/0	INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI -AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	6.602,96	6.602,96
8151/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	17.800,00	17.800,00
16019/0	PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE IMPUTATI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	15.000,00	15.000,00
16020/0	SPESE DI LITE AD AVVOCATI A SEGUITO DI SENTENZE SFAVOREVOLI- AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	94.516,69	94.516,69
16594/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	120.719,97	120.719,97

18007/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE CAP. E 763	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	29.280,03	29.280,03
18335/0	NUOVI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	55.939,24	55.939,24
18538/0	IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	20.000,00	20.000,00
19203/0	RISARCIMENTO DANNI E NEGOZIAZIONI SOTTO FRANCHIGIA	34 - P.O. AVVOCATURA	1005	20.000,00	20.000,00
19434/14	FONDO CONTENZIOSO - PESATURA POSIZIONE DIRIGENZIALE RG 2747/23	34 - P.O. AVVOCATURA	2003	45.000,00	45.000,00
19461/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	28.301,68	28.301,68
19462/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE COMPENSATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	6.864,43	6.864,43
19463/0	IRAP PER ONORARI AVVOCATURA LIQUIDATE	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.261,20	10.261,20
19474/0	SPESE PER CONSULENTI D UFFICIO C.T.U.	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	92.000,00	92.000,00
19603/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI ON LINE E ACCESSO BANCHE DATI - AVVOCATURA -	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	4.000,00	4.000,00
19643/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' A FRONTE SENTENZE 1517/2015 1540/2015 CAP. E 687/5 e 687/7 SCAD. 2024	34 - P.O. AVVOCATURA	2002	2.074,25	2.074,25
19708/0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	15.000,00	15.000,00
19748/0	ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI INTERNI	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	2.000,00	2.000,00
20441/0	INCARICO DI DIFESA GIUDIZIALE DI RICORSI INERENTI VIOLAZIONE AL CDS ART. 142 CAP. E 187	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	3.000,00	3.000,00
20662/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2015 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	15.890,00	15.890,00
20663/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2015 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	3.838,10	3.838,10
20941/0	ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	219.948,65	219.948,65
20942/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - ONORARI AVVOCATI PER SENTENZE LIQUIDATE ANNI PREGRESSI CAP. E 764	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	60.987,21	60.987,21
21121/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	566,55	8.120,55
21122/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2018 FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	136,84	1.961,84
21251/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2019 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	9.775,00	9.775,00
21252/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2019 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.361,00	2.361,00
21253/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	10.363,75	10.363,75
21254/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2020 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.503,21	2.503,21
21255/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	8.841,00	8.841,00

21256/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2021 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	2.135,41	2.135,41
21289/0	FORMAZIONE DIPENDENTI UFFICIO AVVOCATURA	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	5.000,00	5.000,00
21499/0	DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA 512/2023 RG 392/23 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA ILLUMIA SPA	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0104	1.579,21	1.579,21
21578/0	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CORTE CASSAZIONE N 2039/24 A FAVORE DI BHILL CAP. E 614/1/2	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	1005	933.210,27	933.210,27
21613/0	SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO	34 - P.O. AVVOCATURA	0111	2.640,00	2.640,00
21615/0	COMPETENZE ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2022 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	14.837,00	14.837,00
21616/0	ONERI ONORARI SENTENZE LIQUIDATE ANNO 2022 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	54 - DIREZIONE AVVOCATURA	0111	3.583,65	3.583,65
Totale				1.937.857,30	1.947.236,30

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.522.900,35	222.134,85	176.621,12

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.947.236,30	518.349,48	517.924,47

FASI/AZIONI:

1 - Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	65
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Gestione di tutto il contenzioso da parte dell'Avvocatura interna

Risultati ottenuti: Al 30/06: Nel primo semestre sono stati notificati n. 55 atti giudiziari e l'Ente si è costituito in giudizio in n. 36 giudizi (di cui n. 4 mediante la compagnia di assicurazioni). Sono stati inoltre notificati 21 atti per l'attivazione di procedure stragiudiziali (negoziazioni assistite e mediazioni) tutte seguite dal personale interno.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	Attività svolta regolarmente come da programmazione
31/12/2024	100 %	%	

2 - Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Supporto giuridico e consulenza a tutti gli uffici dell'ente

Risultati ottenuti: Al 30/06: Supporto giuridico e consulenza a tutti gli uffici dell'ente
 - questioni/pareri chiesti all'avvocatura in numero 16
 - rapporto percentuale tra cause vinte e il totale delle sentenze relative al primo semestre è pari al 57,14%

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	Attività svolta regolarmente come da programmazione
31/12/2024	100 %	%	

3 - Implementazione nuova Agenda Legale digitale e relativa formazione

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Utilizzo agenda, integrazione col processo telematico e efficientamento procedure interne

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	%	

4 - Formazione

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli avvocati e da questi trasferito ai dipendenti dell'ente mediante l'invio di newsletter quadrimestrali all'indirizzo tutti@cittametropolitana.fi.it

Risultati ottenuti: Al 30/06: L'attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale degli avvocati nei confronti dei dipendenti dell'ente si è svolta mediante l'invio a mezzo mail di newsletter quadrimestrali.
Il primo intervento di formazione è stato dedicato all'istituto della Delega di Firma.

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	33 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	1	80,00	76,00	0,00	0,00
1158 - numero cause/procedimenti stragiudiziali	2	40,00		0,00	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	1	70,00	57,14	0,00	0,00
1502 - percentuale di cause con esito favorevole all'ente sul totale di quelle attive e arrivate a sentenza nell'anno di riferimento	2	65,00		0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	1	15,00	16,00	0,00	0,00
4 - numero di questioni poste all'Avvocatura	2	15,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

04 - Uffici dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE
Mandato 2019_2024
10520227_2024_7 - Aree Interne

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

Con DM 394 del 13.10.2021 il MIMS (Ministero delle Infrastrutture Mobilità Sostenibile) ha articolato un piano di risorse per gli anni 2021-2026 per le aree interne, al fine di migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Per la Città Metropolitana di Firenze sono stati stanziati 4.482.000,00 euro così ripartiti:

- Anno 2021 299.000,00 euro
- Anno 2022 747.000,00 euro
- Anno 2023 448.000,00 euro
- Anno 2024 747.000,00 euro
- Anno 2025 1.494.000,00 euro
- Anno 2026 747.000,00 euro

I comuni interessati dagli interventi sono: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e Vernio, quest'ultimo in Provincia di Prato e quindi fuori del territorio della Città Metropolitana. Con la conferenza dei Sindaci tenutasi nel dicembre 2021 sono stati definiti gli interventi da eseguire in tutte le annualità, comprese le relative progettazioni.

Gli interventi sono complessivamente 18, di cui 15 necessitano di progettazione che dovrà essere sostanzialmente eseguita nel corso del 2022. Questi sono interventi di manutenzione straordinaria o di miglioramento della sede stradale, con la finalità di migliorarne la sicurezza.

Gli interventi dovranno essere inseriti nella Programmazione dell'Ente e nel portale del MIMS entro il 31.03.2022. La rendicontazione, sempre tramite portale, avverrà entro il 31.12 dell'anno successivo alla programmazione finanziaria dell'intervento (per esempio: intervento previsto nel 2022, rendicontazione entro il 31.12.2023, e così via).

La programmazione è di seguito riportata, con l'indicazione degli interventi, il territorio interessato, l'importo della progettazione dell'intervento, l'annualità di riferimento ed i termini di esecuzione delle varie fasi.

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		
BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE	09/10/2024	
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GALASTRI CAMILLA	09/10/2024	
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

RISORSE STRUMENTALI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20818/11	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 CURVA DI RUGGINARA ADEGUAMENTO NORMATIVO CURVA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	416.219,01	416.219,01
20818/15	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 95 DAL KM 0+000 AL KM 0+500 E DAL KM 6+000 AL KM 6+300 PERCORSO PEDONALE E ILLUMINAZIONE CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	81.204,86	81.204,86
20818/16	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 95 DAL KM 0+000 AL KM 0+200 RIFACIMENTO TRATTI CON TAPPETO USURA E SEGNALETICA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	62.027,00	62.027,00
20818/19	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 325 1 LOTTO LOC. LE PIENE MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO VIABILITA CAP. E 1855	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	301.000,00	217.636,97
20818/21	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 58 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.983,33	1.983,33
20818/22	SPESE PER MANUTENZIONE STRAOR. SR 302 LOC. CRESPINO SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE CON RILEVATORI VELOCITA' AV. VINC	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	127,41	127,41
20818/23	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 59 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE E FIBRA RETE FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.569,80	1.569,80
20818/24	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 610 MARCIAPIEDE FIRENZUOLA BIVIO SP503 FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	392,50	392,50
20818/25	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 117 DI SAN ZANOBI PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	314,00	314,00
20818/26	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 503 MARCIAPIEDI DAL PONTE SUL SANTERNO FINO INTERSEZIONE SP610 FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	282,60	282,60
20818/27	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 116 LOC. GRETA ADEGUAMENTO INTERSEZIONE ROTATORIA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	18.024,27	18.024,27
20818/28	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORD. SP 306 DAL KM 32+900 AL KM 33+100 INSTALL. BARRIERE SICUREZZA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	13.612,98	13.612,98
20818/31	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 CURVA DI RUGGINARA ADEGUAMENTO NORMATIVO CURVA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	12.095,68	12.095,68
20818/32	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 LOC. SANT'ADRIANO ADEGUAMENTO INTERSEZIONE ROTATORIA FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	641,10	641,10
20818/33	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 74 SISTEMAZIONE PARAPETTI PONTE FIN. AV. VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	54,20	54,20
20818/35	SPESE PER MANUT. STRAORD. SP 95 DAL KM0+000 AL KM0+500 PERCORSO PEDONALE ILLUM. FIN. AV. VINC	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	19.065,43	19.065,43

15/10/2024

20818/39	SPESE PER MANUT. STRAORD. SR 325 1 LOTTO LOC. LE PIENE MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO VIABILITA FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	24.513,36	24.513,36
Totale				953.127,53	869.764,50

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
869.764,50	692.946,03	466.040,00

FASI/AZIONI:

1 - SP59. Intervento di manutenzione straordinaria piani viabili 2° lotto (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP59. Intervento di manutenzione straordinaria piani viabili 2° lotto (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026
31/12/2024	100 %	%	

2 - SP610. Realizzazione percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP610. Realizzazione percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025
31/12/2024	100 %	%	

3 - SP117. Interventi su pavimentazioni e percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP117. Interventi su pavimentazioni e percorso pedonale - lavori e collaudo (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

4 - SP503. Percorso pedonale dal ponte Santerno fino a intersezione con SP610 - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP503. Percorso pedonale dal ponte Santerno fino a intersezione con SP610 - lavori e collaudo (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026
31/12/2024	100 %	%	

5 - SP306. Installazione di barriere - lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	33
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: SP306. Installazione di barriere - lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: dal km 31+800 al 32+100 lavori eseguiti nei tempi stabiliti, collaudo da rimandare al 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

6 - SP306. Installazione di barriere - Collaudo

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo

7 - SP477. Messa in sicurezza versante, loc. Quadalto - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP477. Messa in sicurezza versante, loc. Quadalto - lavori e collaudo (anni successivi)

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

8 - SP477 e SP32. Messa in sicurezza alberature stradali - Il parte dei lavori (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP477 e SP32. Messa in sicurezza alberature stradali - Il parte dei lavori (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

9 - SR302 Miglioramento della curva a Rugginara - Avvio lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	18
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: SR302 Miglioramento della curva a Rugginara - Avvio lavori - Lavori rinviati al 2025

Risultati ottenuti: Al 30/06: avviati i lavori

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	0 %	%	Lavori rinviati al 2025

10 - SR302. Miglioramento della curva a Rugginara - conclusione lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SR302. Miglioramento della curva a Rugginara - conclusione lavori e collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase erroneamente inserita, successiva alla precedente e da inserire nel 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	fase erroneamente inserita nel 2024, da trascrivere nel 2025
31/12/2024	0 %	%	

11 - SR302. Rotatoria in località Sant'Adriano - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SR302. Rotatoria in località Sant'Adriano - lavori e collaudo (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026
31/12/2024	100 %	%	

12 - SP74. Sistemazione parapetti ponte - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP74. Sistemazione parapetti ponte - lavori e collaudo (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2026
31/12/2024	100 %	%	

13 - SP 95 interventi da km 6+000 al 6+300 in loc. castagno d'andrea - lavori e collaudo

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	12
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: SP 95 interventi da km 6+000 al 6+300 in loc. castagno d'andrea - lavori e collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06: lavori iniziati

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

14 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - verifica

Dal	01/01/2024	al	28/02/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - verifica

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

15 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - lavori - 50% dei lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	27
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: da rimandare al secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	da rimandare al secondo semestre
31/12/2024	100 %	%	

16 - SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SR325. Miglioramento e adeguamento tracciato - fine lavori e collaudo

15/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

17 - SP 95 interventi di manutenzione straordinaria dal km 0+000 al km 0+500 (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 95 interventi di manutenzione straordinaria dal km 0+000 al km 0+500 (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025
31/12/2024	100 %	%	

18 - SP1. della provincia di Prato - messa in sicurezza attraversamenti stradali - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP1. messa in sicurezza attraversamenti stradali - lavori e collaudo (anni successivi)

Risultati ottenuti: Al 30/06: SP 1 Provincia di Prato: Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

15/10/2024

19 - SP 95 interventi da km 6+000 al 6+300 in loc. castagno d'andrea - manutenz stradale anni successivi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: SP 95 interventi da km 6+000 al 6+300 in loc. castagno d'andrea - manutenz stradale anni successivi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025
31/12/2024	100 %	%	

20 - SC. Comune di Vernio - Manutenzione straordinaria - lavori e collaudo (anni successivi)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori e collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06: Comune di Vernio - Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	%	Come nella descrizione fase che riguarda anni successivi - verrà richiesta variazione peg da inserire nel 2025
31/12/2024	0 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

15/10/2024

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

141 - Polizie Municipali del Comune

157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

10520229_2024_7 - Ponti

46 - DIREZIONE VIABILITA' 1

Responsabile: Maria Teresa Carosella

Indirizzo Strategico	MOBILITA'
Obiettivo Strategico	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	1005/0183 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI E CONCESSIONI
Programma:	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
Categoria:	03 - Obiettivo di Sviluppo
Gruppo:	gr08.1/2022 - Viabilità 1
Consigliere Delegato:	Angela Bagni, Francesco Casini, Giacomo Cucini, Sandro Fallani, Monica Marini, Tommaso Triberti

DESCRIZIONE:

Con l'istituzione di AINOP, Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche, è stato richiesto a tutti gli enti gestori delle infrastrutture stradali di raccogliere tutti i dati geografici, geometrici e tecnici delle opere d'arte secondo il D.M. 430 del 8-10-2019. Quindi dal 2019 l'attività di verifica dei ponti è particolarmente intensa, pur facendo seguito ad una attività già avviata negli anni precedenti seppur in un regime normativo diverso. Dalle verifiche effettuate scaturisce la programmazione degli interventi che si presenta con un quadro abbastanza complesso ed in continua evoluzione. Al momento, 12 sono i ponti (relativi alle ZONE 1 e 2 del territorio) in fase di progettazione più o meno avanzata e su cui occorrono prioritariamente gli interventi, per lo stato di fatto di conoscenza attuale ma che, ripeto, è in continua evoluzione. Qui di seguito si evidenziano le attività programmate per 10 ponti (NB: per i 2 ponti con l'impegno economico maggiore è stata sviluppata la scheda di programmazione specifica).

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BANI IRENE		
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA		
BIAGIOTTI MARCO		
BIANCAMANO GIUSEPPE		

BOCINI CHIARA		31/07/2024
BOTTA GIUSEPPE		
CAROSELLA MARIA TERESA		
DEGL'INNOCENTI GIULIA		
DI PALMA GABRIELE		
DI RAIMO TIZIANA		
GALANTINO ANTONINO		31/01/2024
GAROFALO ACHILLE		
GIOVANNINI PAOLO		
LANDI ALESSIO		
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO		
MENICHELLI LORENA		
NUTINI ELISABETTA		
PROCACCI VALENTINA		
TESI GUIDO		
VIGNALI DEBORA		

Risorse Strumentali:

Risorse strumentali in dotazione all Direzione

RISORSE FINANZIARIE 2024**Entrata**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
940/0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONE PONTE SUL FIUME ARNO A FIGLINE VALDARNO CAP. U 21093	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	100.000,00	100.000,00
1374/1	TRASF. DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU SR DDRT 22732/22 CAP. U 21290	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	64.583,19	64.583,19
1374/3	TRASF. DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SSRR DGRT 1214/2023 CAP. U 21290 ART. 4/5	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	20101	328.451,34	328.451,34
1775/0	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SU TORRENTE RIO MORTO SR 302 KM 35+250 FSC CAP. U 20652	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	300.000,00	300.000,00

1806/1	TRASF. DA MIT DM 05/05/2022 PONTI 2 MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI C.M.2024-2029 DIR 46 QUOTA 2024 CAP. U 21404/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	777.966,07	777.966,07
1813/1	TRASF. DA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI SR069-SR302 CAP. U 21574/1/14/15	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	40200	820.000,00	820.000,00
Totale				2.391.000,60	2.391.000,60

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
20259/13	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF MIT4 2021-2023 ANNO 2023 CAP. E 1801/13	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.666.590,09	1.666.590,09
20259/17	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT 4 2021-2023 ANNO 2023 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	235.144,55	235.144,55
20259/18	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT4 2021-2023 ANNO 2021 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	2.084.304,38	2.084.304,38
20259/19	SPESE MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE TRASF DA MIT4 2021-2023 ANNO 2022 FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	3.051.212,57	3.051.212,57
20652/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SU TORRENTE RIO MORTO SR 302 KM 35+250 FIN. R.T. FSC CAP. E 1775	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	300.000,00	300.000,00
20818/34	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SR 302 SISTEMAZIONE PARAPETTI PONTE FIN. AV. VINC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	33.018,00	33.018,00
20898/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SR 302 AREA 1 FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	59.174,86	105.569,86
21093/0	LAVORI DI PROGETTAZIONE PONTE SUL FIUME ARNO A FIGLINE VALDARNO CAP. E 940	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	177.288,47	177.288,47
21290/1	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR 302 KM 44+100 CAP. E 1374/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	49.388,32	49.388,32
21290/2	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR69 KM 7+350 CAP. E 1374/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	6.020,29	6.020,29
21290/3	PROGETTAZIONI INTERVENTI MANUTENZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PONTI SULLE STRADE REGIONALI SR69 KM 17+000-200 CAP. E 1374/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	9.174,58	9.174,58
21290/4	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SR 302 KM 17+020 CAP. E 1374/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	120.000,00	120.000,00
21290/5	PROGETTAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SR 302 KM 48+030 CAP. E 1374/3	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	208.451,34	208.451,34
21404/1	SPESE PER MESSA IN SICUREZZA PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA C.M. TRASF. DA MIT DM 05/05/22 DIR. 46 ANNO 2024 CAP. E 1806/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	777.966,07	777.966,07

16/10/2024

21574/1	INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI DELLE STRADE REGIONALI SR069 KM 7+350 CAP. E 1813/1	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	740.867,47	740.867,47
21597/1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 87 KM 1+300 PONTE A MATASSINO FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	1.550.000,00	1.550.000,00
21598/1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE FIRENZUOLA SP 610 KM 64+954 FIN. AV. EC.	46 - DIREZIONE VIABILITA' 1	1005	50.000,00	50.000,00
Totale				11.118.600,99	11.164.995,99

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026

Totali Entrata (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
2.391.000,60	1.415.653,13	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
11.164.995,99	1.119.492,67	2.428,10

FASI/AZIONI:

1 - SR302. Km 35+250 - lavori

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase da ultimare nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	60 %	
31/12/2024	100 %	%	

16/10/2024

2 - SR302. Km 35+250 - collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: collaudo

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase iniziata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	0 %	
31/12/2024	100 %	0 %	Fase spostata al 2025

3 - SR302. Km 51+400 - lavori

Dal	01/01/2024	al	30/06/2024	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase conclusa

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

4 - SR302. Km 51+400 - collaudo

Dal	01/07/2024	al	31/12/2024	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: collaudo

16/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

5 - SP610. Km 65+625 - progettazione e verifica avanzamento al 50%

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione e verifica

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase da concludere nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	70 %	fase da concludere nel secondo semestre
31/12/2024	100 %	%	

6 - SP610. Km 65+625 - affidamento lavori

Dal	01/01/2025	al	31/05/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: affidamento lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: da riprogrammare nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	fase riprogrammata nel 2025
31/12/2024	%	%	

16/10/2024

7 - SP 610 Km 65+625 lavori e collaudo

Dal	01/06/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

8 - SP610. Km 65+800 - progettazione e verifica

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione e verifica

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase da concludere nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	70 %	fase da concludere nel secondo semestre
31/12/2024	100 %	%	

9 - SP610. Km 65+800 - lavori e collaudo -

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori e collaudo

16/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

10 - SP59. Km 5+500 - progettazione esecutiva - avanzamento al 50%

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progettazione esecutiva

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase che termina nel secondo semestre

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	80 %	fase che termina nel secondo semestre
31/12/2024	100 %	%	

11 - SP 59 Km 5+500 lavori (riprogrammata al 2025)

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: da riprogrammare, in attesa dei finanziamenti anni successivi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	0 %	da riprogrammare, in attesa dei finanziamenti anni successivi
31/12/2024	100 %	%	

16/10/2024

12 - SP41. Km 15+700 Ponte di Dicomano progettazione viabilità provvisoria

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

13 - SP41 K 15 +700 Ponte di Dicomano lavori e collaudo

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori e collaudo

14 - SR 302 Km 44+100 - Progetto def/esecc, CDS e Verifica

Dal	01/01/2024	al	30/04/2024	Peso	6
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: progett def/esecc cds e verifica

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase effettuata

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

16/10/2024

15 - SR 302 Km 44+100 - progettazione viabilità provvisoria

Dal	01/05/2024	al	31/12/2024	Peso	10
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase che avanza come da programmazione

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

16 - SR 302 Km 44+100 -lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: conclusione lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

17 - SR 69 Km7+350 - verifica e approvazione

Dal	01/01/2024	al	28/02/2024	Peso	4
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: verifica ed approvazione

Risultati ottenuti: Al 30/06: fase conclusa

16/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	100 %	100 %	
31/12/2024	100 %	%	

18 - SR 69 Km7+350 - gara

Dal	01/06/2024	al	31/12/2024	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

19 - SR 69 KM 7+350 - lavori e collaudo

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori e collaudo

20 - SP 87 km 1+300 - PFTE

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: PFTE

Risultati ottenuti: Al 30/06: PFTE si concluderà il 31/10

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
------------------	------------	------------	------

16/10/2024

30/06/2024	100 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

21 - SP 87 km 1+300 - esecutivo - raggiungimento fase al 60 %

Dal	31/08/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: esecutivo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	0 %	%	
31/12/2024	100 %	%	

22 - SP 87 km 1+300 - esecutivo avanzamento al 100%

Dal	01/01/2025	al	30/06/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

23 - SP 87 km 1+300 - lavori

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: lavori

16/10/2024

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

24 - SP 87 km 1+300 Conclusione lavori e collaudo

Dal	01/01/2026	al	31/12/2026	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Conclusione lavori e collaudo

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	%	%	
31/12/2024	%	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1000 - Rispetto tempistica programmazione	1	1,00	1,00	0,00	0,00
1000 - Rispetto tempistica programmazione	2	1,00		0,00	0,00

STAKEHOLDERS:

- 118 - Consiglieri Metropolitan
- 141 - Polizie Municipali del Comune
- 157 - Autolinee Toscane



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220213_2024_7 - Miglioramento sismico edifici scolastici - Ist. Fermi di Empoli

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	1
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino
Consigliere Delegato:	Giacomo Cucini

DESCRIZIONE:

Interventi di miglioramento sismico dell'Ist. Fermi - Via Bonistallo Empoli

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
DI BILIO LORENZO		
GALATRO MATTEO		
GIGLI SARA		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024

Entrata

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Titolo/Tipologia	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
1819/2	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA - ARTEA - FSC ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 CAP. U 20391	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	389.023,15	255.437,25
1822/5	TRASFERIMENTO PNRR MIUR 1 M4 C1 INV 3.3 ADEG. SISMICO IST. FERMI LOTTO 2 CUP B72E20000100002 CAP. U 20392	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	40200	1.256.232,32	837.124,33
Totale				1.645.255,47	1.092.561,58

Spesa

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Programma	Stanziamiento (puro+reiscriz.)	Stanziamiento con var. provvisoria
20391/0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO IST. FERMI LOTTO 1 CAP. E 1819/2	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	389.023,15	255.437,25
21059/0	PNRR M4 C1 I 3.3 SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO FERMI LOTTO 2 CUP B72E20000100002 FIN AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	68.051,22	68.051,22
21521/0	LAVORI PER SISTEMAZIONI ESTERNE IST FERMI DI EMPOLI FIN AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	220.000,00	220.000,00
21522/0	LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI IST. FERMI DI EMPOLI FIN AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	190.000,00	190.000,00
Totale				867.074,37	733.488,47

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
1.092.561,58	1.425.458,28	942.350,93

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
733.488,47	414.268,69	700.302,68

FASI/AZIONI:

16/10/2024

1 - Avvio lavori stralcio 2°

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	100
------------	------------	-----------	------------	-------------	-----

Risultati attesi: Avvio lavori stralcio 2

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati i lavori stralcio 2°

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Collaudo 1° stralcio

Dal	01/01/2025	al	31/12/2025	Peso	0
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Collaudo 1 stralcio

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuato il collaudo al 1° stralcio

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	Effettuato solo il collaudo del blocco A (stralcio 1), fase riprogrammata al 2025
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno 2023	Consuntivo Anno 2022
1142 - Realizzazione Lavori	2	2,00		0,00	0,00
257 - SAL contabilizzati	1	1,00	1,00	0,00	0,00
669 - Collaudo	1	1,00	1,00	0,00	0,00

16/10/2024

STAKEHOLDERS:

118 - Consiglieri Metropolitan

138 - Dirigenti Scolastici

25 - Studenti

84 - Altre Direzioni dell'Ente



OBIETTIVO DI GESTIONE

Mandato 2019_2024

4220218_2024_7 - Manutenzione Straordinaria Adeguamento Immobili Scolastici - Zona B

20 - P.O. MANUTENZIONE IMMOBILI ZONA B

Responsabile: Gianni Paolo Cianchi

Indirizzo Strategico	SCUOLA E ISTRUZIONE
Obiettivo Strategico	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione:	04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	0402/0171 - ISTRUZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
Programma:	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
Attività:	1
Categoria:	02 - Obiettivo di Mantenimento
Gruppo:	gr10.1/2022 - Edilizia e attività manutentive Parco Pratolino
Consigliere Delegato:	Patrizia Bonanni

DESCRIZIONE:

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla CittaMetro adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di DD.LL. e DD. OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture RSPP, presidi ecc. e nelle manutenzioni su richiesta e su guasto.

FINALITA':

Conservazione e riqualificazione dei beni

Risorse Umane

Nominativo	Dal	Al
BOSI FEDERICA		
DI BILIO LORENZO		
ENSOLI LUCIA		
FRAIESE MARIA GRAZIA		
GALATRO MATTEO		

GIGLI SARA		
MORETTI CRISTINA		
VANNUCCINI MARCO		

Risorse Strumentali:

Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2024**Spesa**

Capitolo/Art.	Descrizione	UO	Missione/Pr ogramma	Stanziamen to (puro+reiscriz.)	Stanziamen to con var. provvisoria
20873/9	TRASFERIMENTO PNRR M4 C1 INV.3.3 NUOVA SEDE PASCOLI POLO SAN SALVI CUP B11B20001320001 FIN. AV. VINCOLATO MIUR II TRANCHE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	427.141,09	427.141,09
21112/0	LAVORI NUOVA SEDE PASCOLI PNRR - M4 C1 INV 3.3 MIUR 2 CUP.B11B20001320001 COF. ENTE FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	938.014,51	938.014,51
21284/0	LAVORI DI RECUPERO CORTICALE ENRIQUES E CHECCHI E SASSETTI VIA CISERI FIN. AV. EC.	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	26.140,83	26.140,83
21365/0	SPESE PER RIFACIMENTO COPERTURE SASSETTI PERUZZI VIA SAN DONATO FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	160.000,00	160.000,00
21374/0	LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO GINORI CONTI FIN. AV. AMM.NE LIBERO	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	10.609,62	10.609,62
21526/0	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE IMMOBILI SCOLASTICI ZONA B FIN AV. AMM.NE	44 - DIREZIONE EDILIZIA E ATTIVITA' MANUTENTIVE PARCO PRATOLINO	0402	130.000,00	130.000,00
Totale				1.691.906,05	1.691.906,05

RISORSE FINANZIARIE 2024-2025-2026**Totali Entrata (con var. provvisoria)**

2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00

Totali Spesa (con var. provvisoria)

2024	2025	2026
1.691.906,05	2.050.237,37	14.853,77

FASI/AZIONI:**1 - Manutenzione straordinaria edifici - Risoluzione richieste interventi**

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Risoluzione richieste interventi

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuate le risoluzioni richieste interventi

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

2 - Manutenzione straordinaria edifici - Rapporti con i referenti

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	5
------------	------------	-----------	------------	-------------	---

Risultati attesi: Rapporti con i referenti

Risultati ottenuti: Al 30/06: Effettuati rapporti con i referenti

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	
31/12/2024	100 %	%	

16/10/2024

3 - Restauro IV piano Istituto Dante

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	30
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Aggiudicazione lavori e consegna dei lavori

Risultati ottenuti: Al 30/06: Lavori non ancora consegnati per ultimazione esame maturità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	30 %	Lavori non ancora consegnati per ultimazione esame maturità
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
279 - verbali di consegna lavori	2	1,00		0	0
817 - Aggiudicazione definitiva	1	100,00	100,00	0	0

4 - Recupero corticale elementi in cemento armato facciate edifici scolastici

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: RECUPERO CORTICALE ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO

Risultati ottenuti: Al 30/06: In conclusione recupero corticale elementi in cemento armato facciate edifici scolastici

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	75 %	
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
257 - SAL contabilizzati	1	100,00	100,00	0	0

5 - Coperture metalliche leggere Sassetti - Peruzzi

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rifacimento delle coperture metalliche leggere

Risultati ottenuti: Al 30/06: In consegna per il 15/07/2024 per esame di maturità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	70 %	In consegna per il 15/07/2024 per esame di maturità
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
817 - Aggiudicazione definitiva	1	100,00	100,00	0	0
818 - Consegna lavori	2	1,00		0	0

6 - Coperture metalliche leggere - Empoli

Dal	01/01/2024	al	31/12/2024	Peso	20
------------	------------	-----------	------------	-------------	----

Risultati attesi: Rifacimento coperture metalliche leggere

Risultati ottenuti: Al 30/06: In consegna per esame di maturità

Stati di attuazione Fase

Data Rilevazione	Previsione	Attuazione	Note
30/06/2024	50 %	50 %	In consegna per esame di maturità
31/12/2024	100 %	%	

INDICATORI FASE:

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo	Consuntivo Anno-1	Consuntivo Anno-2
817 - Aggiudicazione definitiva	1	100,00	100,00	0	0
818 - Consegna lavori	2	1,00		0	0

STAKEHOLDERS:

138 - Dirigenti Scolastici

18 - Cittadini

25 - Studenti

49 - Scuole del territorio della Città Metropolitana